



**การติดตามและประเมินผล  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

**เทศบาลตำบลพลวง  
อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี**

**การติดตามและประเมินผล**  
**แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

## คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้นเพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตาม ให้นายกเทศมนตรีตำบลพลวงทราบ เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการฯ หวังว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาตำบลพลวง สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  
แผนพัฒนาท้องถิ่น

## สารบัญ

หน้า

|           |                                                             |    |
|-----------|-------------------------------------------------------------|----|
| ส่วนที่ ๑ | บทนำ                                                        |    |
|           | ๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล                        | ๑  |
|           | ๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล                     | ๒  |
|           | ๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล                             | ๓  |
|           | ๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล                          | ๓  |
|           | ๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล                         | ๔  |
| ส่วนที่ ๒ | การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น                       |    |
|           | ๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา                      | ๕  |
|           | ๒. ผลการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม | ๙  |
| ส่วนที่ ๓ | ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล                         |    |
|           | ๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม                           | ๒๙ |
|           | ๒. การประเมินความพึงพอใจของประชาชน                          | ๒๙ |
| ส่วนที่ ๔ | สรุปผลข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ                                |    |
|           | รายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น                     | ๓๖ |

ภาคผนวก

➤ ภาพประกอบการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



## ส่วนที่ ๑

### บทนำ

#### ๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอำนาจหน้าที่ที่มีอิสระในการบริหารจัดการท้องถิ่นของตนเอง ดังเห็นได้จากพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ถึงที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ถึงที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีบทบาทและอำนาจหน้าที่ต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้นทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม การท่องเที่ยว การบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

อย่างไรก็ดี แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ ยังคงมีทรัพยากรจำกัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมีความโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน "แผนพัฒนาท้องถิ่น" เป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดแผนให้สามารถตอบสนองต่อการทำงาน การวางแผนในการพัฒนาท้องถิ่นมีความสำคัญ ๕ ประการ คือ

- (๑) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
- (๒) ทำให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร
- (๓) ทำให้การดำเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา
- (๔) เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซับซ้อน
- (๕) ทำให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินงาน

ดังนั้นการวางแผนจึงก่อให้เกิดประโยชน์ ดังนี้ คือทำให้การดำเนินงานบรรลุจุดหมาย เป็นการประหยัด ลดความไม่แน่นอน ใช้เป็นเกณฑ์ในการควบคุมส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและการสร้างสรรค์พัฒนาแรงจูงใจ พัฒนาการแข่งขัน และทำให้เกิดการประสานงานที่ดี

การวางแผนจึงเป็นการพิจารณาและกำหนดแนวทางปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่ปรารถนาเปรียบเสมือนเป็นสะพานเชื่อมโยงระหว่างปัจจุบัน และอนาคต (Where we are to where we want to) เป็นการคาดการณ์สิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น ฉะนั้นการวางแผนจึงเป็นกระบวนการทางสติปัญญาที่พิจารณากำหนดแนวทางปฏิบัติงาน มีรากฐานการตัดสินใจตามวัตถุประสงค์ ความรู้และการคาดคะเนอย่างใช้ดุลยพินิจ ฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่า " การวางแผนคือ ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต เพื่อให้องค์กรบรรลุผลที่ปรารถนา "

จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดี แต่หากไม่สามารถบังคับซึ่งผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ "ระบบติดตาม" จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานรวมถึง "ระบบประเมินผล" ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน เทศบาลตำบลพลวง จึงให้ความสำคัญในการติดตามและประเมินผล ที่จะนำไปใช้เป็นเครื่องมือสำคัญช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน เพื่อทราบความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานว่าบรรลุวัตถุประสงค์

ที่กำหนดไว้หรือไม่ สามารถตอบสนองต่อปัญหา และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นมากน้อยเพียงใด และนำมาพัฒนาการดำเนินการแก้ไขปัญหา สอดคล้องความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการนำข้อเสนอแนะที่ได้รับทราบมาทำการปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนในระยะต่อไป

กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล สอดคล้องกับ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ถึงที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเมื่อดำเนินการเสร็จให้รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล และเสนอความเห็นดังกล่าวจะต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

## ๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงานตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๓. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ขอบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ ยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๔. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๕. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหาร ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในตำบลหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

๖. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

### ๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

### ๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

#### ๔.๑ การดำเนินการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ ผู้บริหารท้องถิ่นดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

(๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน

(๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

(๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

(๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน

(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ กรรมการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องดำเนินการให้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

#### ๔.๒ การกำหนดแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑. นำข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e – Plan) มาใช้ประกอบการติดตาม

๒. นำข้อมูลจากแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ มาใช้ประกอบการติดตาม

๓. ข้อมูลการเบิก - จ่าย จากระบบ e-LAAS มาใช้ประกอบการติดตาม

๔. การใช้แบบสอบถาม

### ๔.๓ การรายงานผล

การรายงานผลการดำเนิน โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

### ๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

๑. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะช่วยให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

๒. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๓. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่า ไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๔. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายละเอียด ความต้องการสภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

๕. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๖. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

๗. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์กรรวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๘. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบลพลวง

## ส่วนที่ ๒

### การติดตามและประเมินผล

#### ๒.๑ สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

##### ๒.๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลพลวงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลพลวง ในประเด็น ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้

##### ๑) จำนวนยุทธศาสตร์ ๗ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร

##### ๒.๑.๒ การวางแผน

เทศบาลตำบลพลวง ได้จัดทำแผนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่โดยบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

เทศบาลตำบลพลวง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ทบวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ และที่แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ถึงฉบับปัจจุบัน โดยได้บรรจุโครงการที่จะดำเนินการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ทบวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ และที่แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ถึงฉบับปัจจุบัน เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ดังนี้

| ยุทธศาสตร์การพัฒนา                     | ๒๕๖๘         |                    |
|----------------------------------------|--------------|--------------------|
|                                        | จำนวนโครงการ | จำนวนงบประมาณ      |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ๘๓           | ๑๑๔,๓๖๒,๐๐๐        |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ         | ๓            | ๗๗,๐๐๐             |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม            | ๓๒           | ๑๕,๔๑๓,๖๐๐         |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม      | ๕            | ๑๓๕,๐๐๐            |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา         | ๑๓           | ๘,๘๓๕,๘๐๐          |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว    | ๓            | ๘๐,๐๐๐             |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร        | ๑๑           | ๑,๖๑๑,๗๖๐          |
| <b>รวม</b>                             | <b>๑๕๐</b>   | <b>๑๔๐,๕๑๕,๑๖๐</b> |



ที่มา : ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลฯ (e-PLAN)

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

### ๒.๑.๓ การจัดทำงบประมาณ

เทศบาลตำบลพลวง ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณ จำนวน ๔๗ โครงการ งบประมาณ ๒๗,๔๘๔,๗๔๐ บาท และการโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน ๑๑ โครงการ งบประมาณ ๔,๑๑๔,๐๐๐ บาท สามารถจำแนกรายการที่ได้รับการอนุมัติแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา และรายละเอียดของโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณดังนี้

| ยุทธศาสตร์การพัฒนา                                | จำนวนโครงการ | งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณ | จำนวนโครงการ | การโอนฯ ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ | รวมทั้งสิ้น       |
|---------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|--------------------------------|-------------------|
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน            | ๙            | ๔,๓๕๘,๐๐๐                     | ๑๑           | ๔,๑๑๔,๐๐๐                      | ๘,๔๗๒,๐๐๐         |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ                    | ๓            | ๓๐,๐๐๐                        | -            | -                              | ๓๐,๐๐๐            |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคม                      | ๑๙           | ๑๓,๙๘๙,๑๐๐                    | -            | -                              | ๑๓,๙๘๙,๑๐๐        |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม                 | ๒            | ๔๐,๐๐๐                        | -            | -                              | ๔๐,๐๐๐            |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา                    | ๖            | ๗,๙๓๑,๘๐๐                     | -            | -                              | ๗,๙๓๑,๘๐๐         |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว               | ๒            | ๑๐,๐๐๐                        | -            | -                              | ๑๐,๐๐๐            |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร                   | ๖            | ๑,๑๒๕,๘๔๐                     | -            | -                              | ๑,๑๒๕,๘๔๐         |
| <b>รวม</b>                                        | <b>๔๗</b>    | <b>๒๗,๔๘๔,๗๔๐</b>             | <b>๑๑</b>    | <b>๔,๑๑๔,๐๐๐</b>               | <b>๓๑,๕๙๘,๗๔๐</b> |
| <b>รวมงบประมาณอนุมัติอนุมัติ จำนวน ๕๘ โครงการ</b> |              |                               |              |                                | <b>๓๑,๕๙๘,๗๔๐</b> |

 ที่มา : แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ประกาศใช้ ณ วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๘  
: รายงานงบประมาณคงเหลือ ประจำเดือนกันยายน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ระบบ e-LAAS)


### ๒.๑.๔ การใช้จ่ายงบประมาณ

เทศบาลตำบลพลวง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม ๑ โครงการ จำนวนเงิน ๔๗๙,๙๐๐ บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๓๔ โครงการ จำนวนเงิน ๒๔,๒๐๙,๒๕๗ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา และรายละเอียดของโครงการที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา ดังนี้

| ยุทธศาสตร์การพัฒนา                     | จำนวนโครงการทั้งหมด | การก่อหนี้ผูกพัน/<br>ลงนามสัญญา |                | การเบิกจ่ายงบประมาณ |                      |
|----------------------------------------|---------------------|---------------------------------|----------------|---------------------|----------------------|
|                                        |                     | จำนวนโครงการ                    | งบประมาณ       | จำนวนโครงการ        | งบประมาณ             |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ๒๐                  | ๑                               | ๔๗๙,๙๐๐        | ๑๒                  | ๔,๔๙๓,๖๐๐            |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ         | ๓                   | -                               | -              | ๑                   | ๑๙,๕๐๐               |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม            | ๑๙                  | -                               | -              | ๑๐                  | ๑๒,๗๒๘,๐๒๘           |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม      | ๒                   | -                               | -              | -                   | -                    |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา         | ๖                   | -                               | -              | ๖                   | ๗,๐๖๑,๖๓๒.๙๙         |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว    | ๒                   | -                               | -              | -                   | -                    |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร        | ๖                   | -                               | -              | ๕                   | ๘๐๐,๔๙๖.๑๐           |
| <b>รวม</b>                             | <b>๕๘</b>           | <b>๑</b>                        | <b>๔๗๙,๙๐๐</b> | <b>๓๔</b>           | <b>๒๕,๑๐๓,๒๕๗.๐๙</b> |
| <b>รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๓๕ โครงการ</b>  |                     |                                 |                |                     | <b>๒๕,๕๘๓,๑๕๗.๐๙</b> |

 ที่มา : รายงานงบประมาณคงเหลือ ประจำเดือนกันยายน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ระบบ eLAAS)

แผนภูมิแสดงการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  
 ทบวนครั้งที่๑/๒๕๖๗ และที่แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ถึงฉบับปัจจุบัน  
 ห้วงปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘





ผลการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม  
สรุปรายละเอียดโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น และโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

| ยุทธศาสตร์                             | ปี ๒๕๖๘      |                | งบประมาณอนุมัติ |                  |              |                    | เบิกจ่าย     |                | ก่อนผูกพัน   |                |
|----------------------------------------|--------------|----------------|-----------------|------------------|--------------|--------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
|                                        | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ    | เทศบัญญัติ (บาท) | จำนวนโครงการ | ตั้งจ่ายรายการใหม่ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) |
| ๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน      | ๘๓           | ๑๑๔,๓๖๒,๐๐๐    | ๙               | ๔,๓๕๘,๐๐๐        | ๑๑           | ๔,๑๑๔,๐๐๐          | ๑๒           | ๔,๔๙๓,๖๐๐      | ๑            | ๔๗๙,๙๐๐        |
| ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ      | ๓            | ๗๗,๐๐๐         | ๓               | ๓๐,๐๐๐           |              |                    | ๑            | ๑๙,๕๐๐         |              |                |
| ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม         | ๓๒           | ๑๕,๔๑๓,๖๐๐     | ๑๙              | ๑๓,๙๘๙,๑๐๐       |              |                    | ๑๐           | ๑๒,๗๒๘,๐๒๘     |              |                |
| ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม   | ๕            | ๑๓๕,๐๐๐        | ๒               | ๔๐,๐๐๐           |              |                    | -            | -              |              |                |
| ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา       | ๑๓           | ๘,๘๓๕,๘๐๐      | ๖               | ๗,๙๓๑,๘๐๐        |              |                    | ๖            | ๗,๐๖๑,๖๓๒.๙๙   |              |                |
| ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว | ๓            | ๘๐,๐๐๐         | ๒               | ๑๐,๐๐๐           |              |                    | -            | -              |              |                |
| ๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหาร         | ๑๑           | ๑,๖๑๑,๗๖๐      | ๖               | ๑,๑๒๕,๘๔๐        |              |                    | ๕            | ๘๐๐,๔๙๖.๑๐     |              |                |
| รวม                                    | ๑๕๐          | ๑๔๐,๕๑๕,๑๖๐    | ๔๗              | ๒๗,๔๘๔,๗๔๐       | ๑๑           | ๔,๑๑๔,๐๐๐          | ๓๔           | ๒๕,๑๐๓,๒๕๗.๐๙  | ๑            | ๔๗๙,๙๐๐        |

หมายเหตุ : โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๔ โครงการ  
รวมโครงการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ทั้งหมด ๖๒ โครงการ

ร้อยละของผลการดำเนินงานที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ

| ยุทธศาสตร์                                 | ร้อยละ<br>ของแผนพัฒนาท้องถิ่น |          | ร้อยละ<br>ของงบประมาณ<br>ที่ได้รับการอนุมัติ |          | ร้อยละ<br>ของการเบิกจ่าย |          | ร้อยละ<br>ของการก่อหนี้ผูกพัน |          |
|--------------------------------------------|-------------------------------|----------|----------------------------------------------|----------|--------------------------|----------|-------------------------------|----------|
|                                            | โครงการ                       | งบประมาณ | โครงการ                                      | งบประมาณ | โครงการ                  | งบประมาณ | โครงการ                       | งบประมาณ |
| ๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน          | ๕๕.๓๓                         | ๘๑.๓๙    | ๓๔.๔๘                                        | ๒๖.๖๑    | ๒๐.๖๙                    | ๑๔.๒๒    | ๑.๗๒                          | ๑.๕๒     |
| ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ          | ๒.๐๐                          | ๐.๐๕     | ๕.๑๗                                         | ๐.๐๙     | ๑.๗๑                     | ๐.๐๖     | -                             | -        |
| ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม             | ๒๑.๓๓                         | ๑๐.๙๗    | ๓๒.๗๖                                        | ๔๔.๒๗    | ๑๗.๒๔                    | ๔๐.๒๘    | -                             | -        |
| ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม       | ๓.๓๓                          | ๐.๑๐     | ๓.๔๔                                         | ๐.๑๓     | -                        | -        | -                             | -        |
| ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา          | ๘.๖๗                          | ๖.๒๙     | ๑๐.๓๔                                        | ๒๕.๑๐    | ๑๐.๓๔                    | ๒๒.๓๕    | -                             | -        |
| ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ<br>ท่องเที่ยว | ๒.๐๐                          | ๐.๐๖     | ๓.๔๔                                         | ๐.๐๓     | -                        | -        | -                             | -        |
| ๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร         | ๗.๓๓                          | ๑.๑๕     | ๑๐.๓๔                                        | ๓.๕๖     | ๘.๖๒                     | ๒.๕๓     | -                             | -        |
| รวม                                        | ๑๐๐.๐๐                        | ๑๐๐.๐๐   | ๑๐๐.๐๐                                       | ๑๐๐.๐๐   | ๕๘.๖๒                    | ๙๑.๓๔    | ๑.๗๒                          | ๑.๕๒     |

รายละเอียดโครงการที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ /โครงการโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | โครงการ                                                                        | ผลผลิต                                                                                                                                                                                                                                                           | งบประมาณ<br>(บาท) | ตั้งจ่ายรายการใหม่<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | ผูกพัน<br>(บาท) | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | หมายเหตุ           |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|
| ๑   | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคลองกระทิง ขอย ๒๐ หมู่ ๑๐                  | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ม. ยาว ๑๘๕.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๔๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมไหลทางตามสภาพพื้นที่ (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทถ.๒-๒๐๔)                                                   | ๔๙๔,๐๐๐           |                             | ๔๙๔,๐๐๐           |                 | กองช่าง               | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๒   | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สปก. ขอย ๔ บ้านคลองน้ำเป็น หมู่ที่ ๗ ช่วงที่ ๒ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๘๕.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๔๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมไหลทางตามสภาพพื้นที่ (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทถ.๒-๒๐๔) | ๔๙๔,๐๐๐           | -                           |                   |                 | กองช่าง               | ไม่ได้ดำเนินการ    |
| ๓   | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคลองเจริญ ขอย ๑ หมู่ที่ ๘ ช่วงที่ ๒         | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๘๕.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๔๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมไหลทางตามสภาพพื้นที่ (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทถ.๒-๒๐๔)                                                  | ๔๙๔,๐๐๐           | -                           |                   |                 | กองช่าง               | ไม่ได้ดำเนินการ    |
| ๔   | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคลองเจริญ ขอย ๙ หมู่ที่ ๘ ช่วงที่ ๒         | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๘๕.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๔๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมไหลทางตามสภาพพื้นที่ (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทถ.๒-๒๐๔)                                                  | ๔๙๔,๐๐๐           | -                           |                   |                 | กองช่าง               | ไม่ได้ดำเนินการ    |

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | โครงการ                                                                                 | ผลผลิต                                                                                                                                                                                                              | งบประมาณ<br>(บาท) | ตั้งจายรายการใหม่<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | ผูกพัน<br>(บาท) | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | หมายเหตุ           |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|
| ๕   | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคลองตะเคียน ซอย ๙ หมู่ที่ ๖ ช่วงที่ ๒                | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๘๕.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๔๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมให้เส้นทางตามสภาพพื้นที่ (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทถ.๒-๒๐๔) | ๔๙๔,๐๐๐           |                            | -                 |                 | กองช่าง               | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๖   | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านทุ่งตาอินซอย ๒ หมู่ที่ ๓ ช่วงที่ ๑                   | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๕๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมให้เส้นทางตามสภาพพื้นที่ (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทถ.๒-๒๐๔) | ๔๐๐,๐๐๐           | ๔๐๐,๐๐๐                    |                   |                 | กองช่าง               | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๗   | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านพลวงซอย ๒ หมู่ที่ ๔ ช่วงที่ ๒                        | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๘๕.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๔๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมให้เส้นทางตามสภาพพื้นที่ (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทถ.๒-๒๐๔) | ๔๙๔,๐๐๐           |                            | -                 |                 | กองช่าง               | ไม่ได้ดำเนินการ    |
| ๘   | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านพังคะแลง ซอย ๔/๒ หมู่ที่ ๙ ช่วงที่ ๒                 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๘๕.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๔๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมให้เส้นทางตามสภาพพื้นที่ (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทถ.๒-๒๐๔) | ๔๙๔,๐๐๐           |                            | -                 |                 | กองช่าง               | ไม่ได้ดำเนินการ    |
| ๙   | ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำประปา (HDPE) บ้านคลองกระวัง หมู่ที่ ๑๐ เชื่อมบ้านปากพลวง หมู่ที่ ๒ | ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำประปา บ้านปากพลวง หมู่ที่ ๒ ท่อ HDPE ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๖๐ มม. พร้อมเชื่อมต่อระบบ ระยะทาง ๕๐๐.๐๐ เมตร                                                                                      | ๕๐๐,๐๐๐           |                            | -                 |                 | กองช่าง               | ไม่ได้ดำเนินการ    |

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | โครงการ                                                                        | ผลผลิต                                                                                                                                                                                                                      | งบประมาณ<br>(บาท) | ตั้งจ่ายรายการใหม่<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | ผูกพัน<br>(บาท) | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | หมายเหตุ           |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|
| ๑๐  | โครงการขยายให้ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านปากพลวง ซอย ๔ หมู่ที่ ๒ ช่วงที่ ๑     | ค่าก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างข้างละ ๐.๕๐ ม. ยาว ๖๘๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๘๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมให้เส้นทางสภาพพื้นที่ (ตามแบบมาตรฐานทางสำหรับป้องกันอุบัติเหตุ) ตำบลพลวงกำหนด) |                   | ๔๙๗,๐๐๐                     |                   | ๔๙๗,๙๐๐         | กองช่าง               | ระหว่างดำเนินการ   |
| ๑๑  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านพลวง ซอย ๑๓/๑ หมู่ที่ ๔ ช่วงที่ ๒    | ค่าก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๒๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๘๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมให้เส้นทางสภาพพื้นที่ (ตามแบบมาตรฐานทางสำหรับป้องกันอุบัติเหตุ) ทล.๒-๒๐๔)                                 |                   | ๓๒๐,๐๐๐                     | ๓๒๐,๐๐๐           |                 | กองช่าง               | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๑๒  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคลองเจริญ ซอย ๑๔ หมู่ที่ ๘ ช่วงที่ ๑ | ค่าก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๘๕.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๔๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมให้เส้นทางสภาพพื้นที่ (ตามแบบมาตรฐานทางสำหรับป้องกันอุบัติเหตุ) ทล.๒-๒๐๔)                                 |                   | ๔๙๔,๐๐๐                     | ๔๗๖,๖๐๐           |                 | กองช่าง               | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๑๓  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกระดังงา ซอย ๒ หมู่ที่ ๕ ช่วงที่ ๒   | ค่าก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๕๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมให้เส้นทางสภาพพื้นที่ (ตามแบบมาตรฐานทางสำหรับป้องกันอุบัติเหตุ) ทล.๒-๒๐๔)                                 |                   | ๔๐๐,๐๐๐                     | ๔๐๐,๐๐๐           |                 | กองช่าง               | ดำเนินการแล้วเสร็จ |

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | โครงการ                                                                      | ผลผลิต                                                                                                                                                                                                  | งบประมาณ<br>(บาท) | ตั้งจ่ายรายการใหม่<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | ผูกพัน<br>(บาท) | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | หมายเหตุ           |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|
| ๑๔  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านพลวง ซอย ๑๔ หมู่ที่ ๔ ช่วงที่ ๒    | ค่าก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๕๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทถ.๒-๒๐๔)    |                   | ๔๐๐,๐๐๐                     | ๔๐๐,๐๐๐           |                 | กองช่าง               | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๑๕  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านพลวง ซอย ๕ หมู่ที่ ๔ ช่วงที่ ๒     | ค่าก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๖๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๔๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทถ.๒-๒๐๔)     |                   | ๑๖๐,๐๐๐                     | ๑๖๐,๐๐๐           |                 | กองช่าง               | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๑๖  | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกระเซิง ซอย ๑๖ หมู่ที่ ๕ ช่วงที่ ๑        | ค่าก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๘๕.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๔๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทถ. ๒ - ๒๐๔) |                   | ๔๘๔,๐๐๐                     | ๔๘๔,๐๐๐           |                 | กองช่าง               | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๑๗  | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคลองกระเซิง ซอย ๑๖/๑ หมู่ที่ ๑๐ ช่วงที่ ๒ | ค่าก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๘๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๒๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทถ. ๒ - ๒๐๔)  |                   | ๒๑๕,๐๐๐                     | ๒๑๕,๐๐๐           |                 | กองช่าง               | ดำเนินการแล้วเสร็จ |

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | โครงการ                                                                | ผลผลิต                                                                                                                                                                                                    | งบประมาณ<br>(บาท) | ตั้งจ่ายรายการใหม่<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | ผูกพัน<br>(บาท) | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | หมายเหตุ           |
|-----|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|
| ๑๘  | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคลองเจริญ ซอย ๖ หมู่ที่ ๘ ช่วงที่ ๒ | ค่าก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๒๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๘๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ ( ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทถ. ๒ - ๒๐๔ ) |                   | ๓๒๐,๐๐๐                     | ๓๒๐,๐๐๐           |                 | กองช่าง               | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๑๙  | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคลองเจริญ ซอย ๗ หมู่ที่ ๘ ช่วงที่ ๒ | ค่าก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๒๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๘๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ ( ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทถ. ๒ - ๒๐๔ ) |                   | ๓๒๐,๐๐๐                     | ๓๒๐,๐๐๐           |                 | กองช่าง               | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๒๐  | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สปก. ซอย ๘ หมู่ที่ ๗ ช่วงที่ ๒         | ค่าก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๘๕.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๔๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ ( ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทถ. ๒ - ๒๐๔ ) |                   | ๔๙๔,๐๐๐                     | ๔๙๔,๐๐๐           |                 | กองช่าง               | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| รวม |                                                                        |                                                                                                                                                                                                           | ๔,๓๕๘,๐๐๐         | ๔,๑๑๔,๐๐๐                   | ๔,๔๙๓,๖๐๐         | ๔๙๙,๙๐๐         |                       | -                  |

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

| ที่ | โครงการ                                                                                               | ผลผลิต                                                                                                                                      | งบประมาณ<br>(บาท) | ผู้<br>ตั้งจ่ายรายการใหม่<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | ผูกพัน<br>(บาท) | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | หมายเหตุ           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|
| ๑   | โครงการส่งเสริมการ<br>ประกอบอาชีพให้แก่<br>ประชาชน                                                    | การฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนปีละ ๑ รุ่น                                                                                                     | ๒๐,๐๐๐            |                                    | ๑๙,๕๐๐            |                 | สำนักปลัดฯ            | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๒   | โครงการอบรมให้ความรู้<br>ผู้ประกอบการหอพัก                                                            | ตรวจตราหอพัก จัดอบรมผู้ประกอบการและผู้จัดการ<br>หอพัก และจัดระเบียบหอพักตาม พรบ.หอพัก พ.ศ.<br>๒๕๕๘                                          | ๕,๐๐๐             |                                    | -                 |                 | สำนักปลัดฯ            | ไม่ได้ดำเนินการ    |
| ๓   | โครงการส่งเสริมการ<br>ดำเนินงานตามหลัก<br>ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง<br>ให้แก่ประชาชนในพื้นที่<br>ตำบลพลวง | ๑. อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องหลักปรัชญาของ<br>เศรษฐกิจพอเพียง ๒. จัดกิจกรรมการส่งเสริมการ<br>ประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | ๕๐๐๐              |                                    | -                 |                 | สำนักปลัดฯ            | ไม่ได้ดำเนินการ    |
| รวม |                                                                                                       |                                                                                                                                             | ๓๐,๐๐๐            |                                    | ๑๙,๕๐๐            |                 |                       |                    |



๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

| ที่ | โครงการ                                                                                                          | ผลผลิต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | งบประมาณ<br>(บาท) | ตั้งจ่ายรายการใหม่<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | ผูกพัน<br>(บาท) | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | หมายเหตุ           |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|
| ๑   | โครงการขับเคลื่อนและดำเนินการ<br>กิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน<br>เทศบาลตำบลพลวง                                       | จัดอบรมให้กับสภาเด็กและเยาวชนตำบลพลวง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ๑๐,๐๐๐            |                             | -                 |                 | สำนักปลัดฯ            | ไม่ได้ดำเนินการ    |
| ๒   | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ<br>สร้างความปรองดองสมานฉันท์                                                       | ๑. จัดทำป้าย/สื่อประชาสัมพันธ์หรือกิจกรรม<br>รณรงค์ส่งเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองในสังคม<br>๒. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรักสามัคคีของ<br>ข้าราชการ ผู้นำชุมชนและประชาชน                                                                                                                                                                                                         | ๕,๐๐๐             |                             | -                 |                 | สำนักปลัดฯ            | ไม่ได้ดำเนินการ    |
| ๓   | อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมงานวัน<br>สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช<br>รำลึกและงานกาชาดประจำปี                           | อุดหนุนการจัดกิจกรรมงานวันสมเด็จพระเจ้า<br>ตากสินมหาราชรำลึกและงานกาชาดประจำปี<br>๒๕๖๘                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ๓๐,๐๐๐            |                             | -                 |                 | สำนักปลัดฯ            | ไม่ได้ดำเนินการ    |
| ๔   | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต<br>ผู้สูงอายุและคนพิการ                                                                  | จัดอบรมอาชีพและการส่งเสริมดูแลด้านสุขภาพ<br>ให้กับผู้สูงอายุ คนพิการ ในตำบลพลวง                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ๒๐,๐๐๐            |                             | ๑๔,๘๐๐            |                 | สำนักปลัดฯ            | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๕   | โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ<br>แข่งขันมหกรรมกีฬานักเรียน<br>นักศึกษา ข้าราชการ และประชาชน<br>อำเภอเขาคิชฌกูฏ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม<br>การแข่งขันมหกรรม กีฬา นักเรียน นักศึกษา<br>ข้าราชการและประชาชน อำเภอเขาคิชฌกูฏ เช่น<br>ค่าใช้จ่ายสำหรับนักกีฬา ผู้ควบคุม หรือผู้ฝึกสอน<br>ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่หรือผู้ฝึกสอน ค่าใช้จ่ายในการ<br>ฝึกซ้อม กีฬา ค่าอุปกรณ์แข่งขัน ค่าชุดวอร์ม รองเท้า<br>ถุงเท้าของนักกีฬา ผู้ควบคุมหรือผู้ฝึกสอนและ<br>ค่าใช้จ่ายอื่นๆเป็นต้น | ๒๐,๐๐๐            |                             | -                 |                 | กองการศึกษา           | ไม่ได้ดำเนินการ    |
| ๖   | โครงการแข่งขันกีฬา<br>ด้านยาเสพติด "พลวงเกมส์"                                                                   | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬา ด้านยาเสพติด<br>"พลวงเกมส์" เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าอุปกรณ์<br>แข่งขัน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ประจำสนาม ค่าใช้จ่าย<br>เกี่ยวกับเงินรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นต้น                                                                                                                                                           | ๑๕๐,๐๐๐           |                             | -                 |                 | กองการศึกษา           | ไม่ได้ดำเนินการ    |

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

| ที่ | โครงการ                                                                                                          | ผลผลิต                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | งบประมาณ<br>(บาท) | ตั้งจ่ายรายการใหม่<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | ผูกพัน<br>(บาท) | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | หมายเหตุ           |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|
| ๗   | โครงการจัดตั้งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับตำบล/อำเภอ/จังหวัด                                               | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดตั้งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับตำบล/อำเภอ/จังหวัด เช่น ค่าใช้จ่ายสำหรับนักกีฬา ผู้ควบคุมหรือผู้ฝึกสอน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่หรือผู้ฝึกสอน ค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมกีฬา ค่าอุปกรณ์แข่งขัน ค่าชุดวอร์ม รองเท้า ถุงเท้าของนักกีฬา ผู้ควบคุมหรือผู้ฝึกสอน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นต้น | ๕๐,๐๐๐            |                             | ๓๕,๐๑๒            |                 | กองการศึกษา           | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๘   | อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมการจัดงานพิธีและงานรัฐพิธีสำคัญของจังหวัดหรือของชาติ ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอเขาคิชฌกูฏ | อุดหนุนงบประมาณในการดำเนินงานโครงการจัดกิจกรรมการจัดงานพิธีและงานรัฐพิธีสำคัญของจังหวัดหรือของชาติ ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอเขาคิชฌกูฏ                                                                                                                                                                             | ๓๕,๐๐๐            |                             | ๓๕,๐๐๐            |                 | สำนักปลัดฯ            | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๙   | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                                                                                            | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ทุกราย                                                                                                                                                                                                                                                         | ๑๑,๓๕๖,๘๐๐        |                             | ๑๐,๗๕๔,๑๐๐        |                 | สำนักปลัดฯ            | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๑๐  | เบี้ยยังชีพความพิการ                                                                                             | ตามเกณฑ์ทุกราย                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ๑,๖๖๐,๘๐๐         |                             | ๑,๕๗๓,๖๐๐         |                 | สำนักปลัดฯ            | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๑๑  | เบี้ยยังชีพผู้พิการ                                                                                              | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ทุกราย                                                                                                                                                                                                                                                           | ๑๕๖,๐๐๐           |                             | ๑๕๖,๐๐๐           |                 | สำนักปลัดฯ            | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๑๒  | โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                                                                    | ฝึกซ้อมแผนการป้องกันอัคคีภัยและการบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลพลวงหรือฝึกซ้อมร่วมกับหน่วยงานอื่น                                                                                                                                                                                                                      | ๓๐,๐๐๐            |                             | ๒๗,๐๒๐            |                 | สำนักปลัดฯ            | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๑๓  | โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา                                                           | จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา                                                                                                                                                                                                                                                          | ๓๐,๐๐๐            |                             | -                 |                 | สำนักปลัดฯ            | ไม่ได้ดำเนินการ    |

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

| ที่ | โครงการ                                                                                              | ผลผลิต                                                                                                                                                                                                                                                                            | งบประมาณ<br>(บาท) | ตั้งจ่ายรายการใหม่<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | ผู้กัพัฒ<br>(บาท) | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | หมายเหตุ           |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| ๑๔  | อบรมให้ความรู้แก่ประชาชน<br>ในการป้องกันและบรรเทา<br>สาธารณภัย                                       | อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเกิด อัคคีภัย วาตภัย<br>อุทกภัย และดิน โคลนถล่ม ให้กับประชาชน ปี<br>ละ ๑ รุ่น                                                                                                                                                                           | ๓๐,๐๐๐            |                             | -                 |                   | สำนักปลัดฯ            | ไม่ได้ดำเนินการ    |
| ๑๕  | โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยา<br>เสพติดระยะยาว(Long term care)                                       | ส่งผู้เข้าและสารเสพติดเข้าฟื้นฟูสมรรถภาพ การ<br>ปรับสภาพร่างกาย จิตใจ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม<br>และพฤติกรรมให้สามารถกลับคืนสังคมได้อย่างปกติ<br>สุข                                                                                                                                  | ๓๐,๐๐๐            |                             | ๒๘,๖๐๐            |                   | สำนักปลัดฯ            | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๑๖  | โครงการช่วยเหลือประชาชน<br>ตามอำนาจหน้าที่ของ อบท.                                                   | การช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ ของ<br>อบท. กรณีการเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย<br>เช่น ค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ค่าจัดการศพผู้เสียชีวิต<br>ค่าช่วยเหลือด้านเกษตร                                                                                                         | ๑๐๐,๐๐๐           |                             | ๓๓,๓๙๖            |                   | สำนักปลัดฯ            | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๑๗  | อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม<br>แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน<br>สาธารณสุข                             | อุดหนุนให้แก่มูลบ้าน/ชุมชน แห่งละ ๒๐,๐๐๐<br>บาท สำหรับขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้าน<br>สาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆ ให้ความเหมาะสมกับ<br>ปัญหาและบริบทของพื้นที่                                                                                                                     | ๒๐๐,๐๐๐           |                             | -                 |                   | สำนักปลัดฯ            | ไม่ได้ดำเนินการ    |
| ๑๘  | โครงการป้องกันและควบคุมโรค<br>พิษสุนัขบ้า                                                            | ดำเนินการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียน<br>สัตว์ ดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการ<br>สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม<br>พระปณิธานศสดาจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนาง<br>เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระ<br>ศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี | ๗๐,๕๐๐            |                             | ๗๐,๕๐๐            |                   | สำนักปลัดฯ            | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๑๙  | โครงการส่งเสริมการค้าแรงงาน<br>และบริหารจัดการระบบการแพทย์<br>ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วน<br>ท้องถิ่น | ส่งเสริมการค้าแรงงานและบริหารจัดการระบบ<br>การแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                                                                             | ๕,๐๐๐             |                             |                   |                   | สำนักปลัดฯ            | ไม่ได้ดำเนินการ    |
| รวม |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ๑๓,๙๘๙,๑๐๐        |                             | ๑๒,๗๒๘,๐๒๘        |                   |                       |                    |

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

| ที่ | โครงการ                                                                                                                                                                                      | ผลผลิต                                                                                                                                                                                | งบประมาณ<br>(บาท) | ตั้งจ่ายรายการใหม่<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | ผูกพัน<br>(บาท) | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | หมายเหตุ        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| ๑   | โครงการส่งเสริมและรณรงค์การบริหารจัดการขยะ                                                                                                                                                   | ส่งเสริมให้ประชาชนคัดแยกขยะและการลดปริมาณขยะในครัวเรือน                                                                                                                               | ๓๐,๐๐๐            |                             | -                 |                 | สำนักปลัดฯ            | ไม่ได้ดำเนินการ |
| ๒   | โครงการอบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดจันทบุรี พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติการที่ดิน ฎม ดิน พ.ศ. ๒๕๕๓ | อบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดจันทบุรี พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติการที่ดิน ฎม ดิน พ.ศ. ๒๕๕๓ | ๑๐,๐๐๐            |                             | -                 |                 | กองช่าง               | ไม่ได้ดำเนินการ |
| รวม |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                       | ๔๐,๐๐๐            |                             | -                 |                 |                       |                 |

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

| ที่ | โครงการ                                                                                                                                                                  | ผลผลิต                                                                                                                                                                                                                                             | งบประมาณ<br>(บาท) | ตั้งจ่ายรายการใหม่<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | ผูกพัน<br>(บาท) | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | หมายเหตุ           |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|
| ๑   | โครงการบูรณาการสร้างบทบาท<br>สำหรับเด็กและเยาวชน                                                                                                                         | จัดกิจกรรมให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบล<br>พลวง                                                                                                                                                                                                 | ๑๐๐,๐๐๐           |                             | ๒๐,๑๕๕            |                 | กองการศึกษา           | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๒   | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย<br>การบริหารสถานศึกษา                                                                                                                          | (๑) ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับ<br>เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด<br>เทศบาลตำบลพลวงจำนวน ๒๔๕ วัน ๑) ค่า<br>จัดการเรียนการสอน ๒) ค่าหนังสือเรียน ๓) ค่า<br>อุปกรณ์การเรียน ๔) ค่าเครื่องแบบนักเรียน ๕)<br>ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | ๑,๒๔๔,๑๐๐         |                             | ๑,๐๙๐,๑๔๑         |                 | กองการศึกษา           | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๓   | เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน<br>อาหารกลางวันสำหรับเด็ก<br>ในโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน<br>คณะกรรมการการศึกษา<br>ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในพื้นที่<br>ตำบลพลวง                      | จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนสังกัดสำนักงาน<br>คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)<br>จำนวน ๔ แห่ง เป็นค่าอาหาร<br>กลางวันสำหรับเด็กนักเรียน                                                                                                          | ๓,๙๖๐,๐๐๐         |                             | ๓,๕๕๗,๗๕๒         |                 | กองการศึกษา           | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๔   | โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข                                                                                                                                            | ทำความสะอาดวัด โดยผู้นำทุกภาคส่วนร่วมกัน<br>พัฒนาวัด                                                                                                                                                                                               | ๑๐,๐๐๐            |                             | ๘,๖๒๕             |                 | กองการศึกษา           | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๕   | โครงการสืบสานประเพณี<br>วันเข้าพรรษา                                                                                                                                     | ถวายเทียนจำนำพรรษาให้กับวัดในพื้นที่ตำบล<br>พลวง                                                                                                                                                                                                   | ๑๐,๐๐๐            |                             | ๗,๔๕๒             |                 | กองการศึกษา           | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๖   | สนับสนุนอาหารเสริม (นม) สำหรับ<br>เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ<br>และเด็กในโรงเรียนในสังกัด<br>สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา<br>ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในพื้นที่ตำบล<br>พลวง | ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กปฐมวัย ใน<br>ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลพลวง และ<br>เด็กอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนสังกัด<br>สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)<br>ในพื้นที่ตำบลพลวง                              | ๒,๖๐๗,๗๐๐         |                             | ๒,๓๗๗,๕๐๘         |                 | กองการศึกษา           | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| รวม |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                    | ๗,๙๓๑,๘๐๐         |                             | ๗,๐๖๑,๖๓๓         |                 |                       |                    |

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

| ที่ | โครงการ                                                                                                               | ผลผลิต                                                                                                                                                                                 | งบประมาณ<br>(บาท) | ตั้งจ่ายรายการใหม่<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | ผูกพัน<br>(บาท) | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | หมายเหตุ        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| ๑   | โครงการจัดตั้งศูนย์บริการ<br>ประชาชนและนักท่องเที่ยว<br>เทศบาลนครเชียงราย<br>บาทหลวง เจ้าคุณบุญ<br>บาทหลวง เจ้าคุณบุญ | ๑. จัดเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการ<br>นักท่องเที่ยวนอกสถานที่สำหรับให้บริการ<br>นักท่องเที่ยว<br>๒. สนับสนุนเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทา<br>สาธารณภัยเพื่ออำนวยความสะดวกในช่วง<br>เทศกาล | ๕,๐๐๐             |                             |                   | -               | สำนักงาน<br>ปลัด      | ไม่ได้ดำเนินการ |
| ๒   | โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว<br>ตำบลพลวง                                                                              | จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว<br>เช่น กีฬาแหล่เรียนรู้เชิงนิเวศ<br>เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว<br>ประจำปี                                                                        | ๕,๐๐๐             |                             |                   | -               | สำนักงาน<br>ปลัด      | ไม่ได้ดำเนินการ |
| รวม |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                        | ๑๐,๐๐๐            |                             |                   | -               |                       | -               |

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร

| ที่ | โครงการ                                                                              | ผลผลิต                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | งบประมาณ<br>(บาท) | ตั้งจ่ายรายการใหม่<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | ผูกพัน<br>(บาท) | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | หมายเหตุ           |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|
| ๑   | โครงการเลือกตั้ง<br>ผู้บริหารและ<br>สมาชิกสภาเทศบาล<br>ตำบลพลวง                      | จัดการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภา<br>เทศบาลตำบลพลวง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ<br>ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง อย่างเคร่งครัด                                                                                                                                                                              | ๔๐๐,๐๐๐           |                             | ๑๔๔,๙๕๖.๑๐        |                 | สำนักปลัดฯ            | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๒   | โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ<br>สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา<br>พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง | จัดอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ<br>ปฏิบัติงานและศึกษาดูงานนอกสถานที่ให้กับ<br>ผู้บริหาร,สมาชิกสภาเทศบาล,พนักงานเทศบาล<br>,พนักงานจ้างของเทศบาล                                                                                                                                                           | ๓๐๐,๐๐๐           |                             | ๒๖๐,๓๔๐           |                 | สำนักปลัดฯ            | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๓   | โครงการเข้าร่วมงานในส่วนกลาง<br>รถบรรทุก (ดีเซล)<br>ขนาด ๑ ตัน                       | เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่ารถยนต์ ส่วนกลาง รถบรรทุก<br>(ดีเซล)ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน ปริมาตร<br>กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ<br>แบบดับเบิลแเค็บ จำนวน ๑ คัน อัตราเดือนละ<br>๑๔,๖๖๐ บาท โดยก่อนหักผูกพันงบประมาณเป็น<br>ระยะ เวล ๕ ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.<br>๒๕๖๗-๒๕๗๐ ปีละ ๑๘๗,๙๒๐ บาท      | ๑๘๗,๙๒๐           |                             | ๑๓๗,๖๐๐           |                 | สำนักปลัดฯ            | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๔   | โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ<br>ทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลตำบล<br>พลวง                | ดำเนินการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน<br>ทรัพย์สินของเทศบาลตำบลพลวง                                                                                                                                                                                                                                        | ๔๐,๐๐๐            |                             | ๔๐,๐๐๐            |                 | กองคลัง               | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๕   | โครงการเข้าร่วมงานในส่วนกลาง<br>รถบรรทุก (ดีเซล)<br>ขนาด ๑ ตัน                       | เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่ารถยนต์ ส่วนกลาง รถบรรทุก<br>(ดีเซล)ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน ปริมาตร<br>กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒<br>ล้อ แบบดับเบิลแเค็บ จำนวน ๑ คัน อัตรา<br>เดือนละ ๑๔,๖๖๐ บาท โดยก่อนหักผูกพัน<br>งบประมาณเป็นระยะ เวล ๕ ปี ตั้งแต่<br>ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗-๒๕๗๐ ปีละ<br>๑๘๗,๙๒๐ บาท | ๑๘๗,๙๒๐           |                             | ๑๓๗,๖๐๐           |                 | กองช่าง               | ดำเนินการแล้วเสร็จ |

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร

| ที่ | โครงการ                                                            | ผลผลิต                                                                                      | งบประมาณ<br>(บาท) | ตั้งจ่ายรายการใหม่<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | ผูกพัน<br>(บาท) | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | หมายเหตุ        |
|-----|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| ๖   | โครงการรับฟังความคิดเห็นของ<br>ประชาชนและออกหน่วยบริการ<br>ประชาชน | จัดกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นของ<br>ประชาชนภายในตำบลพลวงพร้อมทั้งออก<br>หน่วยบริการประชาชน | ๑๐,๐๐๐            |                             | -                 |                 | สำนักปลัดฯ            | ไม่ได้ดำเนินการ |
| รวม |                                                                    |                                                                                             | ๑,๑๒๕,๘๔๐         | -                           | ๘๐๐,๔๙๖.๑๐        |                 |                       | -               |



รายละเอียดโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | โครงการ                                                                                                                    | ผลผลิต                                                                                                                                                                                                                                                     | งบประมาณ<br>(บาท) | ตั้งจ่ายรายการใหม่<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | ผูกพัน<br>(บาท) | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | หมายเหตุ           |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|
| ๑   | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านทุ่งตาอินซอย ๑๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลพลวง                                                      | ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบถนนเลขที่ ทถ. ๒-๒๐๔ เทศบาลตำบลพลวง อำเภอกะฉิมชุมภูมิ จังหวัดจันทบุรี | ๑,๐๗๕,๐๐๐         |                             | ๙๒๐,๐๐๐           |                 | กองช่าง               | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๒   | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคลองตะเคียน ซอย ๖ หมู่ที่ ๖ ตำบลพลวง                                                    | ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓,๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบถนนเลขที่ ทถ. ๒-๒๐๔ เทศบาลตำบลพลวง อำเภอกะฉิมชุมภูมิ จังหวัดจันทบุรี | ๒,๕๕๔,๐๐๐         |                             | ๒,๒๑๐,๐๐๐         |                 | กองช่าง               | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๓   | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคลองน้ำเป็น ซอย ๘ หมู่ที่ ๗ ตำบลพลวง                                                    | ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓,๗๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบถนนเลขที่ ทถ. ๒-๒๐๒ เทศบาลตำบลพลวง อำเภอกะฉิมชุมภูมิ จังหวัดจันทบุรี | ๒,๖๑๓,๐๐๐         |                             | ๒,๕๑๑,๑๑๑         |                 | กองช่าง               | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๔   | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านทุ่งตาอิน - บ้านพังตะแลง-บ้านคลองน้ำ เป็น ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๗ เชื่อม หมู่ที่ ๙ ตำบลพลวง | ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๘๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบถนนเลขที่ ทถ. ๒-๒๐๒ เทศบาลตำบลพลวง อำเภอกะฉิมชุมภูมิ จังหวัดจันทบุรี | ๑,๒๗๐,๐๐๐         |                             | ๑,๐๖๔,๐๐๐         |                 | กองช่าง               | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| รวม |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                            | ๗,๕๑๒,๐๐๐         | ๐                           | ๖,๗๐๙,๑๑๑         | ๐               |                       | -                  |

๒.๒ ผลการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งเป็นการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ และการโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ดังนี้

๑) โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ทบวนครั้งที่๑/๒๕๖๗ และที่แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ถึงฉบับปัจจุบัน เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๘๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๘๓ ของโครงการทั้งหมดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ตั้งงบประมาณไว้ จำนวน ๑๑๔,๓๖๒,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๓๙ ของงบประมาณทั้งหมดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒) มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ และการโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๒๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๔๘ ของโครงการทั้งหมดที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ และตั้งงบประมาณไว้จำนวน ๘,๔๗๒,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๘๑ ของงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ

๓) การดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน/การลงนามสัญญา จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑.๗๒ ของโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ จำนวนงบประมาณ ๔๗๙,๙๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๕๒ ของงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๔) การดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๑๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๖๙ ของโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ จำนวนงบประมาณ ๔,๔๙๓,๖๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๒๒ ของงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ดังนี้

๑) โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ทบวนครั้งที่๑/๒๕๖๗ และที่แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ถึงฉบับปัจจุบัน เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒.๐๐ ของโครงการทั้งหมดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ตั้งงบประมาณไว้ จำนวน ๗๗,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๕ ของงบประมาณทั้งหมดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒) มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕.๑๗ ของโครงการทั้งหมดที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ และตั้งงบประมาณไว้จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๙ ของงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ

๓) การดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑.๗๑ ของโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ จำนวนงบประมาณ ๑๙,๕๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๖ ของงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม ดังนี้

๑) โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ทบวนครั้งที่๑/๒๕๖๗ และที่แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ถึงฉบับปัจจุบัน เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๓๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๓๓ ของโครงการทั้งหมดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ตั้งงบประมาณไว้ จำนวน ๑๕,๔๑๓,๖๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๙๗ ของงบประมาณทั้งหมดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒) มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๗๖ ของโครงการทั้งหมดที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ และตั้งงบประมาณไว้จำนวน ๑๓,๙๘๙,๑๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๒๗ ของงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ

๓) การดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๑๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๒๔ ของโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ จำนวนงบประมาณ ๑๒,๗๒๘,๐๒๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๒๘ ของงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

#### **ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ดังนี้**

๑) โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ทบวนครั้งที่๑/๒๕๖๗ และที่แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ถึงฉบับปัจจุบัน เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓.๓๓ ของโครงการทั้งหมดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ตั้งงบประมาณไว้ จำนวน ๑๓๕,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๐ ของงบประมาณทั้งหมดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒) มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓.๔๔ ของโครงการทั้งหมดที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ และตั้งงบประมาณไว้จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๓ ของงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ

๓) ไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

#### **ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ดังนี้**

๑) โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ทบวนครั้งที่๑/๒๕๖๗ และที่แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ถึงฉบับปัจจุบัน เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘.๖๗ ของโครงการทั้งหมดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ตั้งงบประมาณไว้ จำนวน ๘,๘๓๕,๘๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๒๙ ของงบประมาณทั้งหมดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒) มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๓๔ ของโครงการทั้งหมดที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ และตั้งงบประมาณไว้จำนวน ๗,๙๓๑,๘๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๑๐ ของงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ

๓) การดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๓๔ ของโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ จำนวนงบประมาณ ๗,๐๖๑,๖๓๒.๙๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๓๕ ของงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

#### **ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ดังนี้**

๑) โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ทบวนครั้งที่๑/๒๕๖๗ และที่แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ถึงฉบับปัจจุบัน เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒.๐๐ ของโครงการทั้งหมดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ตั้งงบประมาณไว้ จำนวน ๘๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๖ ของงบประมาณทั้งหมดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒) มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓.๔๔ ของโครงการทั้งหมดที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ และตั้งงบประมาณไว้จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๓ ของงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ

๓) ไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

**ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร ดังนี้**

๑) โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ทบวนครั้งที่๑/๒๕๖๗ และที่แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ถึงฉบับปัจจุบัน เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑๑ โครงการ คิดเป็น ร้อยละ ๗.๓๓ ของโครงการทั้งหมดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ตั้งงบประมาณไว้ จำนวน ๑,๖๑๑,๗๖๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๑๕ ของงบประมาณทั้งหมดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒) มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๓๔ ของโครงการทั้งหมดที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ และตั้งงบประมาณไว้จำนวน ๑,๑๒๕,๘๔๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๕๖ ของงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ

๓) การดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘.๖๒ ของโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ จำนวนงบประมาณ ๘๐๐,๔๙๖.๑๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๕๓ ของงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

### ส่วนที่ ๓

#### ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

##### ๓.๑ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลตำบลพลวง ได้กำหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจาก แผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล ตำบลพลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้

การประเมินผลในเชิงปริมาณโดยใช้แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล ดังนี้

แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เป็นแบบประเมินตนเอง)

| ประเด็นการประเมิน                                                                     | มี<br>การดำเนินงาน | ไม่มี<br>การดำเนินงาน |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น</b>                                              |                    |                       |
| ๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น                      | ✓                  |                       |
| ๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น                    | ✓                  |                       |
| ๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ                                               | ✓                  |                       |
| ๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น                             | ✓                  |                       |
| ๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น                           | ✓                  |                       |
| ๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา        | ✓                  |                       |
| <b>ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น</b>                                          |                    |                       |
| ๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล                          | ✓                  |                       |
| ๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน                              | ✓                  |                       |
| ๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น        | ✓                  |                       |
| ๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น | ✓                  |                       |
| ๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  | ✓                  |                       |
| ๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน                                      | ✓                  |                       |
| ๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น                                                | ✓                  |                       |
| ๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา                                     | ✓                  |                       |
| ๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด                            | ✓                  |                       |
| ๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา                                     | ✓                  |                       |
| ๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์                                        | ✓                  |                       |
| ๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์                                   | ✓                  |                       |
| ๑๙. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่                                                    | ✓                  |                       |

### ๓. ๒ การประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลพลวง

การประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพ ในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลพลวง โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม จำนวน ๑๒๐ ชุด จากการสุ่มตัวอย่างประชาชนในเขตเทศบาลตำบลพลวง จำนวน ๑๒๐ คน ได้รับกลับมา ๑๐๐ ชุด โดยมีการเก็บข้อมูลปีละ ๑ ครั้ง (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘) ผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ สรุปผลดังนี้

#### ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

##### ตารางที่ ๑ ตารางแสดงเพศผู้ตอบแบบสอบถาม

| เพศ  | จำนวน (คน) |
|------|------------|
| ชาย  | ๔๕         |
| หญิง | ๕๕         |
| รวม  | ๑๐๐        |

จากตารางที่ ๑ ประชาชนส่วนใหญ่ที่ตอบแบบสอบถาม เป็นเพศชาย จำนวน ๔๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๐๐

ส่วนเพศหญิง จำนวน ๕๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๐๐

##### ตารางที่ ๒ ตารางแสดงอายุผู้ตอบแบบสอบถาม

| อายุ          | จำนวน (คน) |
|---------------|------------|
| ต่ำกว่า ๒๐ ปี | ๓          |
| ๒๐ – ๓๐ ปี    | ๑๐         |
| ๓๑ – ๔๐ ปี    | ๒๓         |
| ๔๑ – ๕๐ ปี    | ๒๒         |
| ๕๑ – ๖๐ ปี    | ๒๗         |
| มากกว่า ๖๐ ปี | ๑๕         |
| รวม           | ๑๐๐        |

จากตารางที่ ๒ ประชาชนส่วนใหญ่ที่ตอบแบบสอบถาม มีอายุ ๕๑-๖๐ ปี จำนวน ๒๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๐๐ รองลงมา มีอายุ ระหว่าง ๓๑ - ๔๐ ปี จำนวน ๒๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๐๐ และมีอายุ ระหว่าง ๔๑ - ๕๐ ปี จำนวน ๒๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๐๐

##### ตารางที่ ๓ ตารางแสดงระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม

| อายุ                    | จำนวน (คน) |
|-------------------------|------------|
| ประถมศึกษา              | ๓๐         |
| มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า | ๑๘         |
| อนุปริญญา หรือเทียบเท่า | ๒๐         |
| ปริญญาตรี               | ๑๘         |
| สูงกว่าปริญญาตรี        | ๗          |
| ไม่ได้ศึกษา             | ๗          |
| รวม                     | ๑๐๐        |



จากตารางที่ ๓ ประชาชนส่วนใหญ่ที่ตอบแบบสอบถาม มีการศึกษาระดับประถมศึกษา จำนวน ๓๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๐๐ รองลงมา มีการศึกษาระดับอนุปริญา หรือเทียบเท่า จำนวน ๒๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐๐ และการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า และปริญญาตรี จำนวนที่เท่ากัน คือ ๑๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๐๐

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงอาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม

| อาชีพ                | จำนวน (คน) |
|----------------------|------------|
| รับราชการ            | ๖          |
| เอกชน/รัฐวิสาหกิจ    | ๑๕         |
| ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว | ๒๐         |
| รับจ้าง              | ๒          |
| นักเรียน นักศึกษา    | ๖          |
| เกษตรกร              | ๔๘         |
| อื่น ๆ               | ๓          |
| รวม                  | ๑๐๐        |

จากตารางที่ ๔ ประชาชนส่วนใหญ่ที่ตอบแบบสอบถาม มีอาชีพเกษตรกร จำนวน ๔๘ คน คิดเป็น ร้อยละ ๔๘.๐๐ ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว จำนวน ๒๐ คน คิดเป็น ร้อยละ ๒๐.๐๐ รองลงมาเอกชน/รัฐวิสาหกิจ จำนวน ๑๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๐๐

## ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลพลวงในภาพรวม

ตารางที่ ๕ ตารางแสดงความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในภาพรวม

| ประเด็น                                                                | พอใจมาก | พอใจ    | ไม่พอใจ |
|------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| ๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/ กิจกรรม                | ๒๑.๐๐ % | ๗๙.๐๐ % | -       |
| ๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/ กิจกรรม         | ๒๓.๐๐ % | ๗๗.๐๐ % | -       |
| ๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/ กิจกรรม           | ๒๒.๐๐ % | ๗๘.๐๐ % | -       |
| ๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/ กิจกรรม ต่อสาธารณะ             | ๔๑.๐๐ % | ๕๙.๐๐ % | -       |
| ๕) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/ กิจกรรม            | ๓๗.๐๐ % | ๖๓.๐๐ % | -       |
| ๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด                               | ๓๕.๐๐ % | ๖๕.๐๐ % | -       |
| ๗) ผลการดำเนินโครงการ/ กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | ๔๐.๐๐ % | ๖๐.๐๐ % | -       |
| ๘) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน                    | ๔๐.๐๐ % | ๖๐.๐๐ % | -       |
| ๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/ กิจกรรม                | ๔๗.๐๐ % | ๕๓.๐๐ % | -       |
| ภาพรวม                                                                 | ๓๔.๐๐ % | ๖๖.๐๐ % | -       |

จากตารางที่ ๕ ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน หน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลพลวงในพื้นที่เทศบาลตำบลพลวงในภาพรวม โดยการสุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องจำนวน ๑๐๐ คน มีประเด็นในการสำรวจความพึงพอใจ จำนวน ๙ ประเด็น และพบว่าด้านความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานในภาพรวมของเทศบาลอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี โดยประชาชน มีความพึงพอใจในภาพรวม ดังนี้

๑. พอใจมากอยู่ที่ร้อยละ ๓๔.๐๐

๒. พอใจ อยู่ที่ย่อยละ ๖๖.๐๐

เกณฑ์ในการพิจารณา

ตามคู่มือการติดตามประเมินผลฯ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้กำหนดว่า : หากสัดส่วนของประชาชนที่พอใจ และพอใจมากมีมากกว่าร้อยละ ๕๐ แสดงว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด

จากผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลพลวงในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘) พบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความพอใจมากและพอใจต่อผลการดำเนินงานในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ เปอร์เซนต์ แสดงว่าเทศบาลตำบลพลวงสามารถดำเนินงานได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด

และประชาชน มีความพึงพอใจประเด็น ๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม และ ๗) ผลการดำเนินโครงการ/ กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น, ๘) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน อาจเป็นเพราะว่าเทศบาลตำบลพลวงเน้นการดำเนินงานเชิงรุก ดำเนินการแบบเข้าถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามหลักการบริหารจัดการที่รับฟังปัญหาข้อเสนอแนะในการบริหารราชการ ด้วยการจัดเวทีประชาคมเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชน ได้นำเสนอปัญหา ความต้องการ เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาฯ และนำมาจัดทำงบประมาณ ทำให้สามารถดำเนินโครงการเป็นไปตามความต้องการของประชาชน

ส่วนที่ ๓ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลพลวงในแต่ละยุทธศาสตร์

ตารางที่ ๖ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง (ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ก่อสร้างถนน สะพาน ไฟฟ้า ประปา ฯลฯ)

| ประเด็น                                                                 | คะแนนความพึงพอใจ<br>(เต็ม ๑๐ คะแนน) |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| ๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม                | ๘.๓๓                                |
| ๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม         | ๘.๓๔                                |
| ๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม           | ๘.๒๘                                |
| ๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ          | ๘.๒๘                                |
| ๕) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม                            | ๘.๔๑                                |
| ๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด                                | ๘.๓๑                                |
| ๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | ๘.๓๔                                |
| ๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม                | ๘.๕๗                                |
| รวม                                                                     | ๘.๓๗                                |



**ตารางที่ ๗ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ**

ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง (ด้านเศรษฐกิจ เช่น การฝึกอบรม สร้างอาชีพ ส่งเสริมการตลาด ฯลฯ)

| ประเด็น                                                                 | คะแนนความพึงพอใจ<br>(เต็ม ๑๐ คะแนน) |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| ๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม                | ๘.๑๖                                |
| ๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม         | ๘.๒๐                                |
| ๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม           | ๘.๑๙                                |
| ๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ          | ๘.๑๕                                |
| ๕) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม                            | ๘.๓๑                                |
| ๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด                                | ๘.๒๕                                |
| ๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | ๘.๒๒                                |
| ๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม                | ๘.๓๐                                |
| รวม                                                                     | ๘.๒๒                                |

**ตารางที่ ๘ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม**

ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง (ด้านสังคม/คุณภาพชีวิต เช่น สนับสนุนเบี้ยยังชีพคนชรา คนพิการ ส่งเสริมกีฬา ส่งเสริมสุขภาพอนามัย ป้องกันยาเสพติด ฯลฯ)

| ประเด็น                                                                 | คะแนนความพึงพอใจ<br>(เต็ม ๑๐ คะแนน) |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| ๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม                | ๘.๔๓                                |
| ๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม         | ๘.๔๘                                |
| ๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม           | ๘.๓๗                                |
| ๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ          | ๘.๒๗                                |
| ๕) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม                            | ๘.๓๙                                |
| ๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด                                | ๘.๓๑                                |
| ๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | ๘.๔๔                                |
| ๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม                | ๘.๕๐                                |
| รวม                                                                     | ๘.๔๐                                |

### ตารางที่ ๙ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง (ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ การป้องกันและระงับอัคคีภัย ฯลฯ)

| ประเด็น                                                                 | คะแนนความพึงพอใจ<br>(เต็ม ๑๐ คะแนน) |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| ๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม                | ๘.๓๐                                |
| ๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม         | ๘.๓๕                                |
| ๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม           | ๘.๒๘                                |
| ๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ          | ๘.๒๕                                |
| ๕) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม                            | ๘.๓๕                                |
| ๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด                                | ๘.๒๒                                |
| ๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | ๘.๔๖                                |
| ๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม                | ๘.๖๒                                |
| รวม                                                                     | ๘.๓๕                                |

### ตารางที่ ๑๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษา

ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง (ด้านการศึกษา เช่น ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา การให้ความรู้และแจ้งข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน รวมทั้งส่งเสริมการจัดงานประเพณีต่างๆ ฯลฯ)

| ประเด็น                                                                 | คะแนนความพึงพอใจ<br>(เต็ม ๑๐ คะแนน) |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| ๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม                | ๘.๑๘                                |
| ๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม         | ๘.๑๙                                |
| ๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม           | ๘.๒๙                                |
| ๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ          | ๘.๓๘                                |
| ๕) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม                            | ๘.๓๗                                |
| ๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด                                | ๘.๓๔                                |
| ๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | ๘.๕๑                                |
| ๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม                | ๘.๖๘                                |
| รวม                                                                     | ๘.๓๗                                |

### ตารางที่ ๑๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง (ด้านการท่องเที่ยว เช่น การอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว การพัฒนาเส้นทางคมนาคม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ฯลฯ)

| ประเด็น                                                                 | คะแนนความพึงพอใจ<br>(เต็ม ๑๐ คะแนน) |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| ๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม                | ๘.๓๐                                |
| ๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม         | ๘.๓๕                                |
| ๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม           | ๘.๒๘                                |
| ๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ          | ๘.๒๕                                |
| ๕) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม                            | ๘.๓๕                                |
| ๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด                                | ๘.๒๒                                |
| ๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | ๘.๔๖                                |
| ๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม                | ๘.๖๒                                |
| รวม                                                                     | ๘.๓๕                                |

### ตารางที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหาร

ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง (การบริหารจัดการที่ดี เช่น การให้บริการประชาชน การพัฒนาบุคลากรของเทศบาล การพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ของเทศบาล การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ ฯลฯ)

| ประเด็น                                                                 | คะแนนความพึงพอใจ<br>(เต็ม ๑๐ คะแนน) |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| ๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม                | ๘.๓๐                                |
| ๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม         | ๘.๓๕                                |
| ๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม           | ๘.๒๘                                |
| ๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ          | ๘.๒๕                                |
| ๕) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม                            | ๘.๓๕                                |
| ๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด                                | ๘.๒๒                                |
| ๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | ๘.๔๖                                |
| ๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม                | ๘.๖๒                                |
| รวม                                                                     | ๘.๓๕                                |

### สรุปผลความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

จากตารางที่ ๖ - ๑๒ ประชาชนส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง ๗ ยุทธศาสตร์ นั้น ในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ร้อยละ ๘.๒๔ โดยประชาชน มีความพึงพอใจในการดำเนินงานมากที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม คิดเป็นร้อยละ ๘.๔๐ รองลงมา คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาทางการศึกษา คิดเป็นร้อยละ ๘.๓๗

## ส่วนที่ ๔

### สรุปผลข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

การรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ได้กำหนดแนวทางในการติดตาม ดังนี้

๑) ติดตามการจัดทำแผนพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๒) ติดตามการดำเนินงานโครงการ

๓) ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ

๔) ประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลพลวง ในภาพรวม และตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล

#### ๑. รายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลพลวง มียุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งสิ้น ๗ ยุทธศาสตร์ โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี มีการจัดทำแผนเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙, ๓๐

#### ๒. ผลการดำเนินการโครงการ

การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ เมื่อเทียบกับโครงการ/กิจกรรมที่ได้บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑๕๐ โครงการ และนำมาจัดทำเป็นแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๕๘ โครงการ และนำไปขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๔ โครงการ รวมโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่นำไปจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๖๒ โครงการ และดำเนินการได้ทั้งสิ้น จำนวน ๓๙ โครงการ ดำเนินการได้ค่อนข้างดี คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๙๐ ดำเนินการได้ค่อนข้างดี

#### ๓. การเบิกจ่ายงบประมาณ

ผู้บริหารเทศบาลตำบลพลวง ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณ จำนวน ๔๗ โครงการ งบประมาณ ๒๗,๔๘๔,๗๔๐ บาท และการโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน ๑๑ โครงการ งบประมาณ ๔,๑๑๔,๐๐๐ บาท มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ โดยเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๓๔ โครงการ จำนวนเงิน ๒๕,๑๐๓,๒๕๗.๐๙ บาท และมีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม ๑ โครงการ จำนวนเงิน ๔๗๙,๙๐๐ บาท

#### ๔. การประเมินความพึงพอใจของประชาชน

การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาเชิงคุณภาพ จากการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ในภาพรวมและตามกรอบยุทธศาสตร์ ทั้ง ๗ ยุทธศาสตร์ ประชาชนมีความพึงพอใจ ดังนี้

๑. เทศบาลตำบลพลวง ได้สำรวจความพึงพอใจของประชาชน/หน่วยงาน/องค์กร ที่เกี่ยวข้องต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลพลวงในพื้นที่ของเทศบาลตำบลพลวง โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลพลวงในภาพรวม โดยการสุ่มกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๐๐ คน โดยมีประเด็นในการสำรวจความพึงพอใจ ๙ ประเด็น

และพบว่า ด้านความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก โดยประชาชนมีความพึงพอใจมากและและพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ และตามคู่มือการติดตามประเมินผลฯ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้กำหนดว่า : หากสัดส่วนของประชาชนที่พอใจ และพอใจมากมีมากกว่าร้อยละ ๕๐ แสดงว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด

๒. และประชาชน มีความพึงพอใจในด้านยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคมมากที่สุด อาจเป็นเพราะว่าเทศบาลตำบลพลวง เน้นการทำงานเชิงรุกกับการพัฒนา ดำเนินการแบบเข้าถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตามหลักการบริหารจัดการที่รับฟังปัญหาข้อเสนอแนะในการบริหารราชการ เปิดโอกาสให้ประชาชนได้นำเสนอปัญหา ความต้องการ และนำมาจัดทำงบประมาณ และพึงพอใจในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหาร และยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ตามลำดับ

#### ๕. ปัญหาและอุปสรรค

๑. โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑๕๐ โครงการ ซึ่งเป็นการวางแผนดำเนินการไว้มากไม่สอดคล้องกับสถานการณ์คลังของเทศบาล ที่จะดำเนินการหรือขอรับเงินอุดหนุน

๒. มีบางยุทธศาสตร์ที่ตั้งงบประมาณไว้ เช่น ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ตั้งงบประมาณไว้ แต่ไม่ได้ดำเนินการ

#### ๖. ข้อเสนอแนะ

๑. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานการณ์คลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒. ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น และดำเนินการให้เป็นไปตามห้วงระยะเวลาที่กำหนดตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้

๓. ควรเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มากขึ้น

๔. นายกเทศมนตรีควรกำชับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนนำมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

ภาคผนวก



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคลองกระทิง ซอย ๒๐ หมู่ที่ ๑๐



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านทุ่งตาอิน ซอย ๒ หมู่ที่ ๓ ช่วงที่ ๑





โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกระทิง ซอย ๒ หมู่ที่ ๕ ช่วงที่ ๒



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคลองเจริญ ซอย ๑๔ หมู่ที่ ๘ ช่วงที่ ๑





โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านปากพลวง ซอย ๑๐ หมู่ที่ ๒



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านพลวง ซอย ๕ หมู่ที่ ๔ ช่วงที่ ๒





โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านพลวง ซอย ๑๓/๑ หมู่ที่ ๔ ช่วงที่ ๒



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านพลวง ซอย ๑๔ หมู่ที่ ๔ ช่วงที่ ๒





โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคลองตะเคียน ซอย 6 หมู่ที่ 6

ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคลองน้ำเป็น ซอย 8 หมู่ที่ 7

ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี





โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านทุ่งตาอิน ซอย 11 หมู่ที่ 3

ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านทุ่งตาอิน-บ้านพังคะแลง-บ้านคลองน้ำเป็น ช่วงที่ 2

หมู่ที่ 7 เชื่อม หมู่ที่ 9 ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี





ประกาศเทศบาลตำบลพลวง

เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลพลวง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

.....

ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ดำเนินการประชุม เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๘ เพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ สรุปผลการติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ และรายงานผลพร้อมเสนอความเห็น ที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เสร็จเรียบร้อยแล้ว นั้น

อาศัยอำนาจตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี เทศบาลตำบลพลวง จึงประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการให้ประชาชนทราบ ทั้งนี้สามารถสืบค้นข้อมูลได้ที่ [www.pluangcity.go.th](http://www.pluangcity.go.th)

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

  
(นายณัฏพงค์ อินทอง)  
นายกเทศมนตรีตำบลพลวง