

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ตั้งรายการใหม่ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคลองกระเทียม ซอย ๒๐ หมู่ ๑๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๘๕.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๔๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมให้เส้นทางตามสภาพพื้นที่ (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทถ.๒-๒๐๔)	๔๙๔,๐๐๐		๔๙๔,๐๐๐		กองช่าง	๒๖ ส.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สปก. ซอย ๔ บ้านคลองน้ำ เป็น หมู่ที่ ๗ ช่วงที่ ๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๘๕.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๔๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมให้เส้นทางตามสภาพพื้นที่ (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทถ.๒-๒๐๔)	๔๙๔,๐๐๐		-		กองช่าง	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคลองเจริญ ซอย ๑ หมู่ที่ ๘ ช่วงที่ ๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๘๕.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๔๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมให้เส้นทางตามสภาพพื้นที่ (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทถ.๒-๒๐๔)	๔๙๔,๐๐๐		-		กองช่าง	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคลองเจริญ ซอย ๙ หมู่ที่ ๘ ช่วงที่ ๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๘๕.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๔๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมให้เส้นทางตามสภาพพื้นที่ (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทถ.๒-๒๐๔)	๔๙๔,๐๐๐		-		กองช่าง	-	ไม่ได้ดำเนินการ

๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคลองตะเคียน ซอย ๙ หมู่ที่ ๖ ช่วงที่ ๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๘๕.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๔๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมไหลทางตามสภาพพื้นที่ (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทถ.๒-๒๐๔)	๔๙๔,๐๐๐	-	กองช่าง	๒๖ ส.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านทุ่งตาอินซอย ๒ หมู่ที่ ๓ ช่วงที่ ๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๕๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมไหลทางตามสภาพพื้นที่ (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทถ.๒-๒๐๔)	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	กองช่าง	๒๖ ส.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านพลวง ซอย ๒ หมู่ที่ ๔ ช่วงที่ ๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๘๕.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๔๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมไหลทางตามสภาพพื้นที่ (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทถ.๒-๒๐๔)	๔๙๔,๐๐๐	-	กองช่าง	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านพังคะแลง ซอย ๔/๒ หมู่ที่ ๙ ช่วงที่ ๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๘๕.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๔๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมไหลทางตามสภาพพื้นที่ (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทถ.๒-๒๐๔)	๔๙๔,๐๐๐	-	กองช่าง	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๙	ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำประปา บ้านปากพลวง หมู่ที่ ๒ ตำบลทรายขาว (HDPE) บ้านคลองกระโทง หมู่ที่ ๑๐ เชื่อมบ้านปากพลวง หมู่ที่ ๒	ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำประปา บ้านปากพลวง หมู่ที่ ๒ ท่อ HDPE ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๖๐ มม. พร้อมเชื่อมระบบ ระยะทาง ๕๐๐.๐๐ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	-	กองช่าง	-	ไม่ได้ดำเนินการ

๑๐	โครงการขยาย ให้ถนัดนอนกรีดเสริม เหล็กภายในปาก พลวง ขอย ๔ หมู่ที่ ๒ ช่วงที่ ๑	คำก่อสร้างขยายถนัดนอนกรีดเสริมเหล็ก ขนาดความ กว้างข้างละ ๐.๕๐ ม. ยาว ๖๘๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ที่ถนัดนอนกรีดไม่น้อยกว่า ๖๘๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมให้ถนัดตามสภาพพื้นที่ (ตามแบบเทศบาลตำบล พลวงกำหนด)		๔๔๗,๐๐๐		๔๗๗,๙๐๐	กองช่าง	๑ ธ.ค. ๖๘	ระหว่าง ดำเนินการ
๑๑	โครงการก่อสร้างถนัด นอนกรีดเสริมเหล็ก สายบ้านพลวง ขอย ๑๓/๑ หมู่ที่ ๔ ช่วงที่ ๒	คำก่อสร้างถนัดนอน กรีด ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๒๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ที่ถนัดนอนกรีดไม่ น้อยกว่า ๔๘๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมให้ถนัดตามสภาพ พื้นที่ (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ทถ.๒-๒๐๔)		๓๒๐,๐๐๐		๓๒๐,๐๐๐	กองช่าง	๒๗ ต.ค. ๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑๒	โครงการก่อสร้างถนัด นอนกรีดเสริมเหล็ก สายบ้านคลองเจริญ ขอย ๑๔ หมู่ที่ ๘ ช่วงที่ ๑	คำก่อสร้างถนัดนอน กรีด ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๘๕.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ที่ถนัดนอนกรีดไม่ น้อยกว่า ๗๔๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมให้ถนัดตามสภาพพื้นที่ (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ทถ.๒-๒๐๔)		๔๔๔,๐๐๐		๔๗๒,๖๐๐	กองช่าง	๗ พ.ย. ๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑๓	โครงการก่อสร้างถนัด นอนกรีดเสริมเหล็ก สายบ้านกระพิง ขอย ๒ หมู่ที่ ๕ ช่วงที่ ๒	คำก่อสร้างถนัดนอน กรีด ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๕๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ที่ถนัดนอนกรีดไม่ น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมให้ถนัดตามสภาพ พื้นที่ (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ทถ.๒-๒๐๔)		๔๐๐,๐๐๐		๔๐๐,๐๐๐	กองช่าง	๑๐ ต.ค. ๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านพลวง ซอย ๑๔ หมู่ที่ ๔ ช่วงที่ ๒	คำก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๕๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมแปลทางตามสภาพพื้นที่ (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ทธ.๒-๒๐๔)		๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๒๒ ต.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านพลวง ซอย ๕ หมู่ที่ ๔ ช่วงที่ ๒	คำก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๖๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๔๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมแปลทางตามสภาพพื้นที่ (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ทธ.๒-๒๐๔)		๑๖๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	๒๗ ต.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกระทิง ซอย ๑๖ หมู่ที่ ๕ ช่วงที่ ๑	คำก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๕๕.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๔๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมแปลทางตามสภาพพื้นที่ (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ทธ. ๒ - ๒๐๔)		๔๙๔,๐๐๐	๔๙๔,๐๐๐	๑๘ ธ.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคลองกระทิง ซอย ๑๖/๑ หมู่ที่ ๑๐ ช่วงที่ ๒	คำก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๘๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๒๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมแปลทางตามสภาพพื้นที่ (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ทธ. ๒ - ๒๐๔)		๒๑๕,๐๐๐	๒๑๕,๐๐๐	๑๘ ธ.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ

๑๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคลองเจริญ ซอย ๖ หมู่ที่ ๘ ช่วงที่ ๒	ค่าก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๒๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๘๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมให้หลักทางตามสภาพพื้นที่ (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ทถ. ๒ - ๒๐๔)		๓๒๐,๐๐๐	๓๒๐,๐๐๐	๓๒๐,๐๐๐	๑๙ ธ.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคลองเจริญ ซอย ๗ หมู่ที่ ๘ ช่วงที่ ๒	ค่าก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๒๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๘๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมให้หลักทางตามสภาพพื้นที่ (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ทถ. ๒ - ๒๐๔)		๓๒๐,๐๐๐	๓๒๐,๐๐๐	๓๒๐,๐๐๐	๑๙ ธ.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สปก. ซอย ๘ หมู่ที่ ๗ ช่วงที่ ๒	ค่าก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๘๕.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๔๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมให้หลักทางตามสภาพพื้นที่ (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ทถ. ๒ - ๒๐๔)		๔๙๔,๐๐๐	๔๙๔,๐๐๐	๔๙๔,๐๐๐	๑๙ ธ.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
รวม			๔,๓๕๘,๐๐๐	๔,๑๑๔,๐๐๐	๔,๔๙๓,๖๐๐	๔๗๙,๙๐๐		-

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ตั้งจ่ายรายการใหม่ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการส่งเสริมการ ประกอบอาชีพให้แก่ ประชาชน	การฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนปีละ ๑ รุ่น	๒๐,๐๐๐		๑๙,๕๐๐		สำนักปลัดฯ	๗ ส.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	โครงการอบรมให้ความรู้ ผู้ประกอบการหอพัก	ตรวจตราหอพัก จัดอบรมผู้ประกอบการและ ผู้จัดการหอพัก และจัดระเบียบหอพักตาม พรบ.หอพัก พ.ศ.๒๕๔๘	๕,๐๐๐		-		สำนักปลัดฯ	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๓	โครงการส่งเสริมการ ดำเนินงานตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง ให้แก่ประชาชน ในพื้นที่ตำบลพลวง	๑. อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๒. จัดกิจกรรม การส่งเสริมการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง	๕๐๐๐		-		สำนักปลัดฯ	-	ไม่ได้ดำเนินการ
รวม			๓๐,๐๐๐		๑๙,๕๐๐				

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ตั้งจ่ายรายการใหม่ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการขับเคลื่อนและดำเนินการ กิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน เทศบาลตำบลพลวง	จัดอบรมให้กับสภาเด็กและเยาวชนตำบลพลวง	๑๐,๐๐๐		-	-	สำนักปลัดฯ	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๒	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ สร้างความปรองดองสมานฉันท์	๑. จัดทำป้าย/สื่อประชาสัมพันธ์หรือกิจกรรม รณรงค์ส่งเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองในสังคม ๒. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรักสามัคคีของ ข้าราชการ ผู้นำชุมชนและประชาชน	๕,๐๐๐		-	-	สำนักปลัดฯ	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๓	อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมงานวัน สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รำลึกและงานภาษาต่างประเทศประจำปี	อุดหนุนการจัดกิจกรรมงานวันสมเด็จพระเจ้า ตากสินมหาราชรำลึกและงานภาษาต่างประเทศประจำปี ๒๕๖๘	๓๐,๐๐๐		-	-	สำนักปลัดฯ	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๔	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุและคนพิการ	จัดอบรมอาชีพและการส่งเสริมดูแลด้านสุขภาพ ให้กับผู้สูงอายุ คนพิการ ในตำบลพลวง	๒๐,๐๐๐		๑๔,๘๐๐		สำนักปลัดฯ	๒๖ ธ.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ แข่งขันมหกรรมกีฬานักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ และประชาชน อำเภอเขาคิชฌกูฏ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม การแข่งขันมหกรรม กีฬา นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการและประชาชน อำเภอเขาคิชฌกูฏ เช่น ค่าใช้จ่ายสำหรับนักกีฬา ผู้ควบคุม หรือผู้ฝึกสอน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่หรือผู้ฝึกสอน ค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรม นักกีฬา ค่าอุปกรณ์แข่งขัน ค่าชุดวอร์ม รองเท้า ฝึกซ้อม นักกีฬา ผู้ควบคุมหรือผู้ฝึกสอนและ ค่าใช้จ่ายอื่นๆเป็นต้น	๒๐,๐๐๐		-		กองการศึกษา	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๖	โครงการแข่งขันกีฬา ด้านยาเสพติด "พลวงเกมส์"	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬา ด้านยาเสพติด "พลวงเกมส์" เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าอุปกรณ์ แข่งขัน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ประจำสนาม ค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับเงินรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นต้น	๑๕๐,๐๐๐		-	-	กองการศึกษา	-	ไม่ได้ดำเนินการ

๗	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับตำบล/อำเภอ/จังหวัด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับตำบล/อำเภอ/จังหวัด เช่น ค่าใช้จ่ายสำหรับนักกีฬา ผู้ควบคุมหรือผู้ฝึกสอน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่หรือผู้ฝึกสอน ค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมกีฬา ค่าอุปกรณ์แข่งขัน ค่าชุดวอร์ม รองเท้าถุงเท้าของนักกีฬา ผู้ควบคุมหรือผู้ฝึกสอน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นต้น	๕๐,๐๐๐	๓๕,๐๑๒	กองการศึกษา	๑๔ - ๑๘ ก.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๘	อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมการแข่งขันพืธีและงานรัฐพิธีสำคัญของจังหวัดหรือของชาติ ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอเขาคิชฌกูฏ	อุดหนุนงบประมาณในการดำเนินงานโครงการจัดกิจกรรมการจัดงานพืธีและงานรัฐพิธีสำคัญของจังหวัดหรือของชาติ ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอเขาคิชฌกูฏ	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	ไตรมาสที่ ๑	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๙	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การยกย่อง	๑๑,๓๕๖,๘๐๐	๑๐,๓๕๔,๑๐๐	สำนักปลัดฯ	ตลอดปีงบประมาณ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๐	เบี้ยยังชีพความพิการ	ตามเกณฑ์การยกย่อง	๑,๖๖๐,๘๐๐	๑,๕๗๓,๖๐๐	สำนักปลัดฯ	ตลอดปีงบประมาณ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๑	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การยกย่อง	๑๕๖,๐๐๐	๑๕๖,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	ตลอดปีงบประมาณ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๒	โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ฝึกซ้อมแผนการป้องกันอัคคีภัยและการบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลพลวงหรือฝึกซ้อมร่วมกับหน่วยงานอื่น	๓๐,๐๐๐	๒๗,๐๒๐	สำนักปลัดฯ	๒๔ ม.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๓	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา	๓๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	-	ไม่ได้ดำเนินการ

๑๔	อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเกิด อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย และดินโคลนถล่ม ให้กับประชาชน ปีละ ๑ รุ่น	๓๐,๐๐๐		-	สำนักปลัดฯ	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๕	โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดระยะยาว(Long term care)	ส่งผู้ติดยาและสารเสพติดเข้าฟื้นฟูสมรรถภาพ การปรับสภาพร่างกาย จิตใจ ปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพ และพฤติกรรมให้สามารถกลับคืนสังคมได้อย่างปกติสุข	๓๐,๐๐๐		๒๘,๖๐๐	สำนักปลัดฯ	๓๑ ก.ค. - ๓ ส.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๖	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของอปท. กรณีการเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย เช่น ค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ค่าจัดการศพผู้เสียชีวิต ค่าช่วยเหลือด้านเกษตร	การช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ ของอปท. กรณีการเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย เช่น ค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ค่าจัดการศพผู้เสียชีวิต ค่าช่วยเหลือด้านเกษตร	๑๐๐,๐๐๐		๓๓,๓๙๖	สำนักปลัดฯ	ไตรมาสที่ ๑ , ๓	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๗	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	อุดหนุนให้แก่มูลบ้าน/ชุมชน แห่งละ ๒๐,๐๐๐ บาท สำหรับขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆ ให้ความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่	๒๐๐,๐๐๐		-	สำนักปลัดฯ		ไม่ได้ดำเนินการ
๑๘	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	ดำเนินการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	๗๐,๕๐๐		๗๐,๕๐๐	สำนักปลัดฯ	ไตรมาสที่ ๒	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๙	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๕,๐๐๐			สำนักปลัดฯ	-	ไม่ได้ดำเนินการ
รวม			๑๓,๙๘๙,๑๐๐		๑๒,๗๒๘,๐๒๘			

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ตั้งจ่ายรายการใหม่ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการส่งเสริมและรณรงค์การบริหารจัดการขยะ	ส่งเสริมให้ประชาชนคัดแยกขยะและการลดปริมาณขยะในครัวเรือน	๓๐,๐๐๐		-		สำนักงานปลัดฯ	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๒	โครงการอบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติให้ เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติให้ เป็นไปตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม จังหวัดจันทบุรี พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และพระราชบัญญัติการขุดดิน ถม ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓	อบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติให้ เป็นไปตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม จังหวัดจันทบุรี พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และพระราชบัญญัติการขุดดิน ถม ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓	๑๐,๐๐๐		-		กองช่าง	-	ไม่ได้ดำเนินการ
รวม			๔๐,๐๐๐		-				

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ตั้งจ่ายรายการใหม่ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการบูรณาการสร้างบทบาท สำหรับเด็กและเยาวชน	จัดกิจกรรมให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบล พลวง	๑๐๐,๐๐๐		๒๐,๑๕๕		กองการศึกษา	๑๐ มี.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	(๑) ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับ เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด เทศบาลตำบลพลวงจำนวน ๒๔๕ วัน ๑) ค่า จัดการเรียนการสอน ๒) ค่าหนังสือเรียน ๓) ค่า อุปกรณ์การเรียน ๔) ค่าเครื่องแบบนักเรียน ๕) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	๑,๒๔๔,๑๐๐		๑,๐๙๐,๑๔๑		กองการศึกษา	๒๑ มี.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารกลางวันสำหรับเด็ก ในโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในพื้นที่ ตำบลพลวง	จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน ๔ แห่ง เป็นค่าอาหาร กลางวันสำหรับเด็กนักเรียน	๓,๙๖๐,๐๐๐		๓,๕๕๗,๗๕๒		กองการศึกษา	๕ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔	โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข	ทำความสะอาดวัด โดยการนำทุกภาคส่วนมาร่วมกัน พัฒนาวัด	๑๐,๐๐๐		๘,๖๒๕		กองการศึกษา	๘ ส.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕	โครงการสืบสานประเพณี วันเข้าพรรษา	ถวายเทียนจำนำพรรษาให้กับวัดในเขตพื้นที่ตำบล พลวง	๑๐,๐๐๐		๗,๔๕๒		กองการศึกษา	๘ ก.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖	สนับสนุนอาหารเสริม (นม) สำหรับ เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ และเด็กในโรงเรียนในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในพื้นที่ตำบล พลวง	ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กปฐมวัย ใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลพลวง และ เด็กอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในพื้นที่ตำบลพลวง	๒,๖๐๗,๗๐๐		๒,๓๗๗,๕๐๘		กองการศึกษา	๔ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
รวม			๗,๙๓๑,๘๐๐		๗,๐๖๑,๖๓๓				

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผู้ ตั้งจ่ายรายการใหม่ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการจัดตั้งศูนย์บริการ ประชาชนและนักท่องเที่ยว เทศบาลนครยี่สารรอยพระพุทธ บาทพลวง เขาคีรีวงกต	๑. จัดเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการ นักท่องเที่ยวออกสถานที่สำหรับให้บริการ นักท่องเที่ยว ๒. สนับสนุนเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยเพื่ออำนวยความสะดวกในช่วง เทศกาล	๕,๐๐๐			-	สำนักปลัดฯ	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๒	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว ตำบลพลวง	จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่น กีฬาแหล่งเรียนรู้เชิงนิเวศ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปี	๕,๐๐๐			-	สำนักปลัดฯ	-	ไม่ได้ดำเนินการ
รวม			๑๐,๐๐๐			-			-

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ตั้งจ่ายรายการใหม่ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพลวง	จัดการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพลวง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง อย่างเคร่งครัด	๔๐๐,๐๐๐		๑๔๔,๙๕๖.๑๐		สำนักปลัดฯ	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง	จัดอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและศึกษาดูงานนอกสถานที่ให้กับผู้บริหาร,สมาชิกสภาเทศบาล,พนักงานเทศบาล,พนักงานจ้างของเทศบาล	๓๐๐,๐๐๐		๒๖๐,๓๔๐		สำนักปลัดฯ	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓	โครงการเข้าร่วมงานส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน	เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่ารถยนต์ ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล)ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน ปริมาตรกระบอกลูกไม้ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น จำนวน ๑ คัน อัตราเดือนละ ๑๔,๖๖๐ บาท โดยก่อนนี้ผู้จ้างงบประมาณเป็นระยะ เวลา ๕ ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗-๒๕๗๐ ปีละ ๑๘๗,๙๒๐ บาท	๑๘๗,๙๒๐		๑๗๗,๖๐๐		สำนักปลัดฯ	ตลอดปีงบประมาณ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลตำบลพลวง	ดำเนินการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลตำบลพลวง	๔๐,๐๐๐		๔๐,๐๐๐		กองคลัง	ไตรมาสที่ ๒	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕	โครงการเข้าร่วมงานส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน	เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่ารถยนต์ ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล)ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน ปริมาตรกระบอกลูกไม้ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น จำนวน ๑ คัน อัตราเดือนละ ๑๔,๖๖๐ บาท โดยก่อนนี้ผู้จ้างงบประมาณเป็นระยะ เวลา ๕ ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗-๒๕๗๐ ปีละ ๑๘๗,๙๒๐ บาท	๑๘๗,๙๒๐		๑๗๗,๖๐๐		กองช่าง	ตลอดปีงบประมาณ	ดำเนินการแล้วเสร็จ

๖	โครงการรับฟังความคิดเห็นของ ประชาชนและออกหน่วยบริการ ประชาชน	จัดกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นของ ประชาชนภายในตำบลพลวงพร้อมทั้งออก หน่วยบริการประชาชน	๑๐,๐๐๐		-		สิ้นปี	-	ไม่ได้ดำเนินการ
รวม			๑,๑๒๕,๘๔๐	-	๘๐๐,๔๙๖.๑๐				-