



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล งานแผนและงบประมาณ โทร ๐-๓๙๓๐-๙๒๘๔

ที่ จป ๕๓๗๐๑/๑๑๓๙ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ไตรมาสที่ ๓

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลพลวง

ต้นเรื่อง

ตามที่เทศบาลตำบลพลวง ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ไปแล้วนั้น แผนการดำเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทั้งหมด ที่ทุกส่วนราชการ ได้กำหนดหัวระยะเวลาที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ซึ่งประกอบด้วย ๔ ไตรมาส นั้น

เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ นายกเทศมนตรีจักต้องรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๔๘ ทศ วรค ๕ และวรค ๖

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลพลวง ต้องดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลพลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ซึ่งประกอบด้วย การติดตามผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และได้กำหนดแนวทางการติดตามฯ โดยใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นเครื่องมือหลักในการติดตาม

ข้อเท็จจริง

สำนักปลัดเทศบาล งานแผนและงบประมาณ ได้รวบรวมผลการดำเนินงานที่ปรากฏตามแผนงาน โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินงาน ไตรมาส ๓ (ผลการดำเนินงาน ตั้งแต่เดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๙) ตามรายงานที่ได้รับจากหน่วยผู้ใช้งบประมาณ รายงานผลมาเพื่อทราบ ดังนี้ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ)

สำนักปลัดเทศบาล

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		หมายเหตุ
		เทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	
๑.	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๑,๖๙๘,๘๐๐	๒,๗๘๒,๗๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ เดือนเม.ย. - มิ.ย. ๒๕๖๙ (งานสวัสดิการสังคม)

(ต่อ) สำนักปลัดเทศบาล

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		หมายเหตุ
		เทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	
๒.	เบี้ยยังชีพความพิการ	๑,๕๘๑,๖๐๐	๓๙๗,๖๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ เดือนเม.ย. - มิ.ย. ๒๕๖๙ (งานสวัสดิการสังคม)
๓.	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๕๖,๐๐๐	๓๙,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ เดือนเม.ย. - มิ.ย. ๒๕๖๙ (งานสวัสดิการสังคม)
๔.	โครงการเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ คัน	๑๘๗,๙๒๐	๔๔,๔๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ เดือนเม.ย. - มิ.ย. ๒๕๖๙ (งานบริการและเผยแพร่วิชาการ)
๕.	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๖๙	๒๐๐,๐๐๐	-	- ไม่ได้ดำเนินการ - (งานสาธารณสุข)
๖.	โครงการส่งเสริมและรณรงค์การบริหารจัดการขยะ	๓๐,๐๐๐	-	- ไม่ได้ดำเนินการ - (งานสาธารณสุข)
๗.	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินของ อบท.	๕,๐๐๐	-	- ไม่ได้ดำเนินการ - (งานสาธารณสุข)
รวม		๑๓,๘๕๙,๓๒๐	๓,๒๖๓,๗๐๐	

กองการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		หมายเหตุ
		เทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	
๑.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (๑. ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลพลวง จำนวน ๔ ศูนย์)	๑,๒๒๔,๕๐๐	๔๗๗,๗๖๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ วันที่ ๑๖ มิ.ย. ๒๕๖๙
๒.	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน สำหรับเด็กในโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในพื้นที่ตำบลพลวง ไตรมาส ๓ (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๙)	๓,๙๖๐,๐๐๐	๘๗๔,๕๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ วันที่ ๑๙ มี.ค. ๒๕๖๙
๓.	สนับสนุนอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเด็กในโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในพื้นที่ตำบลพลวง ไตรมาส ๓ (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๙)	๒,๗๒๐,๐๐๐	๕๘๘,๒๒๖.๐๒	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑ เม.ย.-๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๙
๔.	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับตำบล/อำเภอ/จังหวัด	๗๐,๐๐๐	๒๐,๓๒๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ วันที่ ๗ พ.ค. ๒๕๖๙
รวม		๗,๙๗๔,๕๐๐	๑,๙๖๐,๘๑๑.๐๒	

กองคลัง

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		หมายเหตุ
		เทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	
๑.	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลตำบลพลวง	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ วันที่ ๗ ม.ค. ๒๕๖๙
รวม		๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	

กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		หมายเหตุ
		เทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	
๑.	ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน	๔๔,๔๐๐	๔๔,๔๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ ต.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๘
๒.	จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านทุ่งตาอิน ซอย ๔/๑ หมู่ที่ ๓	๔๙๔,๐๐๐	๔๙๔,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๗ ก.พ. ๒๕๖๙
๓.	จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคลองเจริญ ซอย ๒ หมู่ที่ ๘	๔๙๔,๐๐๐	๔๙๔,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๗ ก.พ. ๒๕๖๙
๔.	จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคลองเจริญ ซอย ๘ หมู่ที่ ๘ ช่วงที่ ๒	๔๙๔,๐๐๐	๔๙๔,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๗ ก.พ. ๒๕๖๙
๕.	จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านพังคะแลง ซอย ๘ หมู่ที่ ๙	๔๙๔,๐๐๐	๔๙๔,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๗ ก.พ. ๒๕๖๙
๖.	จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคลองกระทิง ซอย ๒๘/๑ หมู่ที่ ๑๐	๔๘๑,๔๐๐	๔๗๓,๙๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๐ มี.ค. ๒๕๖๙
๗.	จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกระทิง ซอย ๘/๒ หมู่ที่ ๕ ช่วงที่ ๒	๒๔๐,๐๐๐	๒๓๖,๕๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๐ มี.ค. ๒๕๖๙
๘.	จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านพลวง ซอย ๕ หมู่ที่ ๔	๓๓๖,๐๐๐	๓๓๒,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๐ มี.ค. ๒๕๖๙
๙.	จ้างก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านพลวง ซอย ๑๒ หมู่ที่ ๔	๓๓๐,๐๐๐	๔๒๖,๗๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๐ มี.ค. ๒๕๖๙
๑๐.	จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกระทิง ซอย ๑๐/๒ หมู่ที่ ๕	๔๐๑,๐๐๐	๓๙๕,๔๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๐ มี.ค. ๒๕๖๙
๑๑.	จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกระทิง ซอย ๑/๑ หมู่ที่ ๕	๕๓๕,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๙
๑๒.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคลองตะเคียน ซอย ๘ หมู่ที่ ๖	๕๓๕,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๙
๑๓.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคลองตะเคียน ซอย ๑๓ หมู่ที่ ๖	๕๓๕,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๙
รวม		๕,๔๑๓,๘๐๐	๕,๒๓๔,๙๐๐	

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการบริหารราชการ/ รายงานฯ
และติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ต่อไป



(ชนสมิทธิ โสกาพร)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน




(นางสาวณภพร เกตุหิรัญ)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

เรียน ปลัดเทศบาล

- เพื่อโปรดพิจารณา



(นายจิตติ ทุมทราย)

หัวหน้าฝ่ายปกครอง รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลพลวง

- ความเห็นปลัดเทศบาล

เพื่อโปรดพิจารณา : สภาเมือง



(นายณรงค์ พานิชกิจ)

ปลัดเทศบาลตำบลพลวง

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลพลวง



(นายณัฏพงค์ อินทอง)

นายกเทศมนตรีตำบลพลวง