



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล งานแผนและงบประมาณ โทร ๐-๓๙๓๐-๙๒๘๔

ที่ จบ ๕๓๗๐๑/๑๕๙ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ไตรมาสที่ ๑

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลพลวง

ต้นเรื่อง

ตามที่เทศบาลตำบลพลวง ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ไปแล้วนั้น แผนการดำเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทั้งหมด ที่ทุกส่วนราชการ ได้กำหนดหัวระยะเวลาที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ซึ่งประกอบด้วย ๔ ไตรมาส นั้น

เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ นายกเทศมนตรีจึงต้องรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๔๘ ทศ วรค ๕ และวรรค ๖

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลพลวง ต้องดำเนินการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลพลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยฯ ซึ่งประกอบด้วยการติดตามผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และได้ กำหนดแนวทางการติดตามฯ โดยใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นเครื่องมือหลัก ในการติดตาม

ข้อเท็จจริง

สำนักปลัดเทศบาล งานแผนและงบประมาณ ได้รวบรวมผลการดำเนินงานที่ปรากฏ ตามแผนงาน โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินงาน ไตรมาส ๑ (ผลการดำเนินงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๘) ตามรายงานที่ได้รับจากหน่วยผู้ใช้งบประมาณ รายงานผลมาเพื่อทราบ ดังนี้ (รายละเอียดปรากฏ ตามเอกสารแนบ)

สำนักปลัดเทศบาล

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		หมายเหตุ
		เทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	
๑.	โครงการรวมพลังแห่งความภักดี ศึกษาเรียนรู้และ น้อมนำแนวพระราชกรณียกิจ สมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระราชกรณียกิจของสถาบันพระมหากษัตริย์ ไทย เพื่อประยุกต์ใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน	๒๐๐,๐๐๐	๘๘,๙๖๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ วันที่ ๑๓ - ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ (งานบริหารงานทั่วไป)

(ต่อ) สำนักปลัดเทศบาล

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		หมายเหตุ
		เทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	
๒.	อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมการจัดงานพิธีและงานรัฐพิธีสำคัญของจังหวัดหรือของชาติให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอเขาคิชฌกูฏ	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๘ (งานบริหารงานทั่วไป)
๓.	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง	๓๐๐,๐๐๐	๒๑๓,๒๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ วันที่ ๑๙ - ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ (งานการบริหารงานบุคคล)
๔.	โครงการเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน	๑๘๗,๙๒๐	๔๔,๔๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๘ (งานบริการและเผยแพร่วิชาการ)
๕.	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ	๒๐,๐๐๐	๑๓,๒๗๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๘ (งานสวัสดิการสังคม)
๖.	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๑,๖๙๘,๘๐๐	๒,๗๓๕,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๘ (งานสวัสดิการสังคม)
๗.	เบี้ยยังชีพความพิการ	๑,๕๘๑,๖๐๐	๓๙๘,๖๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๘ (งานสวัสดิการสังคม)
๘.	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๕๖,๐๐๐	๓๙,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๘ (งานสวัสดิการสังคม)
๙.	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา	๓๐,๐๐๐	๒๔,๒๒๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๘ (งานป้องกันฯ)
รวม		๑๔,๒๐๙,๓๒๐	๓,๕๙๑,๗๒๒	

กองการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		หมายเหตุ
		เทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	
๑.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (๑. ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลพลวง จำนวน ๔ ศูนย์)	๑,๒๒๔,๕๐๐	๔๐๙,๕๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๘
๒.	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กในโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในพื้นที่ตำบลพลวง	๓,๙๖๐,๐๐๐	๘๙๔,๓๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

(ต่อ) กองการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		หมายเหตุ
		เทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	
๓.	สนับสนุนอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเด็กในโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในพื้นที่ตำบลพลวง	๒,๗๒๐,๐๐๐	๖๓๓,๒๒๐.๔๔	ดำเนินการแล้วเสร็จ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๘
๔.	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "พลวงเกมส์"	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๗๔๘.๗๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ วันที่ ๒๒ - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๘
รวม		๘,๐๕๔,๕๐๐	๒,๐๘๖,๗๖๙.๑๔	

กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		หมายเหตุ
		เทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	
๑.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคลองกระทิง ซอย ๒ หมู่ที่ ๕ ช่วงที่ ๒	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ (กันเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘)
๒.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคลองเจริญ ซอย ๑๔ หมู่ที่ ๘ ช่วงที่ ๑	๔๗๖,๖๐๐	๔๗๖,๖๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ (กันเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘)
๓.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านพลวง ซอย ๑๓/๑ หมู่ที่ ๔ ช่วงที่ ๒	๓๒๐,๐๐๐	๓๒๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ (กันเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘)
๔.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านพลวง ซอย ๑๔ หมู่ที่ ๔ ช่วงที่ ๒	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ (กันเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘)
๕.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านพลวง ซอย ๕ หมู่ที่ ๔ ช่วงที่ ๒	๑๖๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ (กันเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘)
๖.	ขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านปากพลวง ซอย ๔ หมู่ที่ ๒ ช่วงที่ ๑	๔๗๙,๙๐๐	๔๗๙,๙๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ (กันเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘)
๗.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกระทิง ซอย ๑๖ หมู่ที่ ๕ ช่วงที่ ๑	๔๙๔,๐๐๐	๔๙๓,๖๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ (กันเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘)
๘.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคลองเจริญ ซอย ๖ หมู่ที่ ๘ ช่วงที่ ๒	๓๒๐,๐๐๐	๓๒๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ (กันเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘)

(ต่อ) กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		หมายเหตุ
		เทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	
๙.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคลองเจริญ ซอย ๗ หมู่ที่ ๘ ช่วงที่ ๒	๓๒๐,๐๐๐	๓๒๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ (กันเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘)
๑๐.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคลองกระทิง ซอย ๑๒/๑ หมู่ที่ ๑๐ ช่วงที่ ๒	๒๑๕,๐๐๐	๒๑๓,๓๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ (กันเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘)
๑๑.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสปก. ซอย ๘ หมู่ที่ ๗ ช่วงที่ ๒	๔๙๔,๐๐๐	๔๙๓,๖๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ (กันเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘)
๑๒.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคลองกระทิงซอย ๒๓/๑ หมู่ที่ ๑๐ ช่วงที่ ๒	๔๙๔,๐๐๐	-	ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง
๑๓.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคลองเจริญ ซอย ๑๗ หมู่ที่ ๘ ช่วงที่ ๒	๔๙๔,๐๐๐	-	ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง
๑๔.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคลองตะเคียน ซอย ๙ หมู่ที่ ๖ ช่วงที่ ๒	๔๙๔,๐๐๐	-	ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง
๑๕.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านทุ่งตาอิน ซอย ๗/๑ หมู่ที่ ๓ ช่วงที่ ๒	๔๙๔,๐๐๐	-	ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง
๑๖.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านพลวง ซอย ๒ หมู่ที่ ๔ ช่วงที่ ๒	๔๙๔,๐๐๐	-	ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง
๑๗.	โครงการเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน	๑๘๗,๙๒๐	๔๔,๔๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๘
รวม		๖,๗๓๗,๔๒๐	๔,๑๒๑,๔๐๐	

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการบริหารราชการ/ รายงานฯ และติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ต่อไป

(นางสาวณภร เกตุหิรัญ)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

เรียน ปลัดเทศบาล
- เพื่อโปรดพิจารณา

(นายจิตติ ทุมทราย)

หัวหน้าฝ่ายปกครอง รักษาการแทน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

/เรียน...

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลพลวง

- ความเห็นปลัดเทศบาล

เรื่อง งบประมาณ



(นายณรงค์ พานิชกิจ)

ปลัดเทศบาลตำบลพลวง

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลพลวง



(นายณัฏพงค์ อินทอง)

นายกเทศมนตรีตำบลพลวง